



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL  
PLANO SEMESTRAL

S U M Á R I O

1. Gabinete do Prefeito.....	01
2. Departamento de Esgotos Pluviais.....	04
3. Secretaria Municipal da Cultura.....	07
4. Secretaria do Governo Municipal.....	17
5. Empresa Portoalegrense de Turismo S.A. ....	18
6. Secretaria Municipal de Administração.....	21
7. Secretaria Municipal da Fazenda.....	23
8. Secretaria Municipal de Obras e Viação.....	24
9. Secretaria Municipal de Educação.....	28
10. Fundação de Educação Social e Comunitária.....	33
11. Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio..	34
12. Secretaria Municipal dos Transportes.....	41
13. Companhia Carris Portoalegrense S.A. ....	43
14. Secretaria Municipal da Saúde e Serviço Social.....	44
15. Secretaria do Planejamento Municipal.....	51
16. Secretaria Municipal do Meio Ambiente.....	59
17. Departamento Municipal de Água e Esgotos.....	62
18. Departamento Municipal de Habitação.....	65
19. Departamento Municipal de Limpeza Urbana.....	71
20. Companhia de Processamento de Dados do Município de Por- to Alegre.....	74

Coordenação Geral dos Projetos:

Posição em 30.11.89:

1. Forum de Consultas - Atrasado

Gerente do Projeto: ?

Posição Atual: Projeto dependendo de definição quanto à oportunidade da sua implementação: no Plano Trienal ou reprogramado para 1990. No próximo mês haverá decisão a respeito.

Democratização do Estado

2. Formas de Acesso dos Cidadãos - Atrasado

Gerente do Projeto: ?

Posição Atual: O objetivo geral deste projeto é facilitar o acesso da comunidade aos assuntos da PMPA, democratizando informações, tornando efetiva a transparência e divulgando atos da Administração Municipal. Especificamente se busca o acesso pelo munícipe às informações sobre serviços prestados; melhoria da comunicação entre população/ PMPA; conscientização do servidor público da importância do seu trabalho; redução de deslocamentos desnecessários da população aos organismos municipais, etc..

Examina-se no momento, projeto desenvolvido pela PROCEMPA, de instalação de Postos de Atendimento à População, onde a comunidade poderia obter informações e esclarecimentos sobre os serviços municipais. Os postos funcionariam em jornada ininterrupta das 8:30 às 18:30 horas, vinculando-se à Coordenação de Comunicação do GP e dotados de equipes de pessoal treinadas para a função, além de infra-estrutura informatizada. Os postos de atendimento teriam localização estratégica de forma a oferecer comodidade à população. Examina-se a proposta e gestiona-se a cobertura de patrocínio.

Democratização do Estado  
Cidadãos

3. Campanha de Educação Popular - Atrasado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto que pretende a conservação e valorização da infra-estrutura colocada à disposição, do meio

Campanha de Massa

.....

. . .  
ambiente urbano e natural e da limpeza pública de Porto Alegre.

Tratativas desenvolvidas junto ao Grupo Gerdau e RBS para obenção de patrocínio foram suspensas temporariamente.

Na multifeira/89 lançou-se pesquisa de opinião sobre o envolvimento das pessoas com a cidade. Dados em fase de tabulação.

Paralelamente às realizações na área central, busca-se patrocínio para a valorização desse espaço urbano.

#### 4. Atendimento público fone 156 - Atualizado

Gerente do Projeto: Jaqueline Ferreira

Posição Atual: O serviço de Atendimento e Informações, que administra o prefixo 156, está sendo reestruturado, para permitir a ampliação dos serviços prestados ao público. Este serviço dispõe de um conjunto de informações, cujo acesso à comunidade porto-alegrense se pretende facilitar. Este serviço, desde 01/09/89, funciona em regime de 24 h por dia, em fins-de-semana e feriados, já tendo incorporado o fone 158, destinado ao transporte urbano (itinerário de linhas, horários, tarifas, reclamações, etc.). Pretende-se na reformulação deste serviço ampliar suas atribuições, atuando na coleta de opiniões, sugestões e informações sobre assuntos da cidade e do interesse da população.

A estrutura de pessoal está sendo reforçada e submetida a treinamento operacional. O pronto atendimento da demanda e a qualidade das respostas são fatores importantes para transmitir confiabilidade e eficiência ao sistema. Das atividades cronogramadas para novembro, falta desencadear a campanha publicitária institucional.

Os quantitativos das atividades desenvolvidas, no mês de novembro, no SAI, são: no saguão foram prestados 334 informações instantâneas e 646 encaminhadas a outros órgãos municipais, com preponderância para a SMF; nas 24 h de funcionamento dos prefixos 156 e 158, foram recebi-

. . .

*Amorim J. J.*  
*SES*

...  
 dos, respectivamente, 7954 telefonemas produzindo uma média diária de 265 ligações e 3647 telefonemas produzindo uma média diária de 121 ligações e a faixa horária de maior demanda é das 10:00 às 11:00 horas, em ambos prefixos; encaminhados 2089 informes de providências, com maior incidência para a SMOV, SMT e DMLU na ordem; classificados, por assunto, estes informes de providências referem-se à colocação de lâmpadas e conserto de luminárias, reclamações de transporte coletivo e limpeza de ruas, praças e terrenos; quanto à resolutividade dos 2089 informes de providências, recebidos em novembro, 195 (9,33%) estavam atendidos e 1894 (90,67%) a chamavam-se pendentes de solução.

#### 5. Comunicação com a população - Atualizado

Gerente do Projeto: Daniel Herz

Posição Atual: Para a comunicação direta da Administração Popular com a população porto-alegrense foi lançado o jornal "Porto Alegre Agora". São objetivos deste projeto: prestar contas da atuação político-administrativa da PMPA; modificar a população, através de campanhas de educação, para a conservação e valorização da infraestrutura, do meio ambiente urbano e natural e da limpeza pública; esclarecer a população porto-alegrense sobre o funcionamento dos órgãos municipais.

Características do jornal: formato tablóide, com 8 a 12 páginas; periodicidade quinzenal, a partir de 09/11/89; tiragem de 300 mil exemplares; clientela é a população porto-alegrense; distribuição gratuita direta (40.500 exemplares) e através do sistema de transporte coletivo (250.500 exemplares). Características editoriais: Seção de Programa (promoções e eventos liderados pela PMPA), Editorial, "Como eu faço", Expediente, Cartas e Notas, além do Noticiário Geral da PMPA. Tenta-se obter publicidade de terceiros para cobertura de custos de produção e distribuição.

*Democrata*  
*exl*

Olus

DEP

Coordenador Geral dos Projetos: Alberto H. Kruse

Posição dos Projetos em 30/11/89.

1. Execução de pequenas obras em pontos críticos de alagamento-  
Atualizado.

Gerente do Projeto: Willy Lubiança Junior e Roberto W.O.Pereira

Posição Atual - Resta apenas executar a obra da Olavo Barreto Vianna x Padre Chagas, cujos recursos estão assegurados na suplementação recentemente votada. Obra reprogramada para dezembro/89. Os demais pontos selecionados constaram do relatório de outubro/89 como executados.

2. Instalação de placas de alerta - Concluído.

Gerente do Projeto: Marcos Scharnberg Neto.

Posição Atual - Projeto encerrado, tendo sido colocadas 15 placas de advertência, ainda em agosto/89.

3. Produção de 8500 artefatos de cimento - Atrasado.

Gerente do Projeto: Carlos Alberto Silva

Posição Atual - Neste mês a produção foi de 744 peças, para um acumulado de 3682 unidades. Projeto com desempenho aquém do previsto, em parte pela demora na liberação dos recursos solicitados.

4. Produção de 6000 tubos de cimento - Atualizado.

Gerente do Projeto: Carlos Alberto Silva

Posição Atual - Em novembro, foram produzidos 350 tubos. O pequeno atraso verificado em relação às metas previstas se deve a liberação tardia dos recursos solicitados e destinados à aquisição de insumo. A produção mensal de novembro foi prejudicada.

No próximo mês deverá ser recuperada esta defasagem, complementando-se as metas programadas para o semestre.

5. Desobstrução de 9600m de rede pluvial - Atualizado.

Gerente do Projeto: Romeu Alves Junior

Posição Atual - Até novembro/89 foram desobstruídos 10.800m

.....

de rede pluvial, superando com folga a meta estabelecida para o projeto.

6. Limpeza de 5800 bueiros e bocas-de-lobo - Atualizado.

⊗ Gerente do Projeto: Romeu Alves Junior

Posição Atual: As metas previstas para este projeto foram alcançadas em novembro/89, quando realizou-se a limpeza de 1200 bueiros e bocas-de-lobo.

7. Reconstrução de 2500m de rede pluvial - Atualizado

Gerente do Projeto: Romeu Alves Junior

⊗ Posição Atual - Projeto adiantado em relação às metas programadas. Em novembro foram desobstruídos 590m de rede.

8. Limpeza e drenagem de 4.500m de arroios e galerias - Atualizado.

Gerente do Projeto: Romeu Alves Junior

⊗ Posição Atual - Em novembro/89, em regime de serviço contratado, foram dragados 150m do Arroio Dilúvio que, acrescidos à produção acumulada até outubro, atinge 2360m. Por administração direta, até 30/11/89, foram executados 2.175m. A limpeza e drenagem de arroios e galerias já atinge, até 30/11/89, 4535m, superando a meta estipulada neste projeto. A limpeza da Sanga da Morte foi reprogramada para dezembro/89.

9. Construção de 1800m de rede pluvial - Atrasado.

Gerente do Projeto: Willy Lubianca Junior

⊗ Posição Atual - Projeto que apresenta pequena defasagem em relação ao cronograma físico. Neste mês foram concluídas as obras das ruas Condor e A, R, e P da Vila Safira; as obras da Vila Valneri Antunes e o conduto forçado do Arroio da Areia estão em execução; para dezembro, prevê-se a realização das obras das ruas Conceição x Garibaldi x Voluntários da Pátria. Em dezembro/89 deverá ocorrer a recuperação da defasagem constatada no cronograma físico deste projeto.

10. Tarifação de esgotos cloacais em redes pluviais mediante convênio DMAE/DEP - Atrasado.

\* Nova Perfil  
de Rede

Gerente do Projeto: Alberto H. Kruze

Posição Atual - A tramitação excessivamente demorada deste projeto na CMPA já comprometeu o cronograma físico. Atualmente em fase final de apreciação, já tendo tramitado nas várias Comissões do Legislativo Municipal. Expectativa de aprovação ainda nesta legislatura, via substitutivo do Vereador Dilamar Machado, aceitável pela Administração Municipal. O exame demorado da proposição determinará repercussão negativa na receita do Departamento.

SMC

Coordenador Geral dos Projetos: Clélia Juckowsky Palhares

Posição dos Projetos em 30.11.89

1. Percepção da cidade

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Este projeto é decomposto em várias iniciativas com o propósito de criar meios que permitam ao portoalegrense perceber sua cidade. É composto de:

1.1. Seminário "Introdução ao Pensamento Político Moderno Contemporânea"- Atualizado

Gerente de Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto em andamento. Ótima repercussão junto ao público assistente, contando com 352 inscritos. Projeto auto-financiado a ser concluído no início de dezembro.

1.2. Seminário "O Brasil e o Surrealismo: dos precursores ao Modernismo" - Concluído

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto concluído: Auto-financiado. Ótima qualidade das palestras, resultou em excelente repercussão na imprensa, entretanto, a repercussão junto ao público assistente foi aquém da expectativa, contando com apenas 30 participantes.

1.3. Simpósio "Os 100 Anos da República" - Concluído

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto concluído em 13.11.89. Auto-financiado. Totalizando 240 inscritos. Contou com excelente repercussão junto ao público, atingindo todos os objetivos propostos.

....



1.4. Seminário "A História dos Esquecidos" - Concluído

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto concluído. Recursos obtidos por patrocínio e auto-financiamento. Contou com 70 participantes e obteve boa repercussão.

1.5. Seminário "A História do RGS: Novas Leituras" - Reprogramado

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto cancelado, por falta de recursos

1.6. Conversas Literárias - Concluído

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto concluído em novembro, com a realização de 10 encontros, que obtiveram muito boa repercussão. Este projeto terá continuidade em março/90. Em novembro, houve suplementação de recursos no valor de Ncz\$ 2.000,00 referente a Serviços de Terceiros.

1.7. Leitura Dramática - Concluído

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto concluído em novembro com a realização de 03 encontros e boa repercussão junto ao público. Custeado com recursos do Funcultura. O projeto terá continuidade em março/90.

1.8. Lançamentos Editoriais - Atualizado

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto em desenvolvimento. Realizados 02 lançamentos em novembro e previsão de mais um lançamento em dezembro.

1.9. Homenagem a Pablo Neruda - Reprogramado

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto cancelado, por falta de recursos.

.....

1.10. Lançamento do livro "O que é preciso ler para conhecer Porto Alegre" - Atualizado

Gerente do Projeto: Fernando Luis Schüller

Posição Atual: Em fase de conclusão das resenhas; aguardando liberação de recursos para encaminhar a edição em dezembro. Foram suplementados Ncz\$ 25.000,00 referentes a Serviços de Terceiros.

1.11. Jornal "Porto das Letras" - Reprogramado

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto reprogramado para 1990.

1.12. A Escola vai ao Cinema - Reprogramado

Gerente do Projeto: Luiz Alberto Rodrigues

Posição Atual: Projeto reprogramado para 1990, por falta de recursos.

1.13. Mostra de Cinema: Pelo Olhar - Cinema e Literatura - Concluído

Gerente do Projeto: Luiz Alberto Rodrigues

Posição Atual: Projeto concluído. Contou com 150 participantes nos debates e 1352 nos filmes, Foi custeado com recursos de patrocínio (Inlíngua e Pré-Universitário) e Fun- cultura. Excelente repercussão. A Mostra de Cinema terá continuidade em 1990.

1.14. Performance com Multimídia com Artes Plásticas, Ví- deo e Música "Globos" - Concluído

Gerente do Projeto: Luiz Alberto Rodrigues

Posição Atual: Projeto concluído, com boa repercussão. Ex- posição freqüentada por 600 pessoas. Patrocínio: Mobyce- nter.

1.15. Mostra de Vídeos Independentes - 3ª feira - Vídeo - Atrasado

....

Gerente do Projeto: Luiz Alberto Rodrigues

Posição Atual: Projeto ainda não iniciado, na dependência de recursos. Caso haja suplementação será iniciado em dezembro. Houve suplementação de recursos em novembro no valor de Ncz\$ 1.000,00 em Serviços de Terceiros.

#### 1.16. Vídeo-Debate - Concluído

Gerente do Projeto: Luiz Alberto Rodrigues

Posição Atual: Projeto concluído. Realizado com cobertura do patrocínio (Petrobras, Consulado do Japão, Instituto Goethe e The British Council). Repercussão favorável.

#### 1.17. Curso Inconfidência Mineira: as Minas no Século XVII - Concluído

Gerente do Projeto: Maturino Salvador Santos da Luz

Posição Atual: Projeto concluído. Patrocínio do Hotel Kohlmann, City Hotel, Hotel Embaixador e Agência Candiota. Ótima repercussão.

#### 1.18. Encontro Gaúcho de Gravura - Concluído

Gerente do Projeto: Margarete Costa Moraes

Posição Atual: Projeto concluído. Auto-financiado com complementação de recursos orçamentários. Obteve ótima repercussão, contando com 39 participantes nos cursos ministrados, 180 nas palestras e 363 frequentadores da exposição.

### 2. Circuito Popular de Cultura

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Conjunto de iniciativas que tem como objetivo acessar a cultura às classes populares, utilizando as estruturas dos centros sociais e comunitários, escolas públicas municipais, sindicatos e entidades do movimento popular. Composto de:

#### 2.1. Oficina de Música - Atualizado

Gerente do Projeto: Carlos Fernando Berwanger Branco



.....

Posição Atual: Projeto iniciado em outubro no CECOFLOR e finalizado em novembro, com poucos participantes. Atribuiu-se a pouca receptividade à falta de divulgação, que era de competência da FESC. Para dezembro está prevista uma oficina na Associação de Moradores do Partenon que terá continuidade em 90. Houve suplementações, por decreto, nos valores de Ncz\$ 2.000,00 em Material de Consumo; Ncz\$ 10.000,00 em Serviços de Terceiros e Ncz\$ 200,00 em Equipamentos e Material Permanente, em novembro.

## 2.2. Circuito Popular de Cinema - Atualizado

Gerente do Projeto: Luiz Alberto Rodrigues

Posição Atual: Projeto - piloto realizado na 2ª quinzena de setembro/89, assistido por 1.947 pessoas na rede escolar municipal e 650 nos centros comunitários, em 16 e 8 sessões da projeção do filme "A dança dos bonecos", respectivamente. Recursos do Funcultura. Repercussão positiva. Projeto suspenso em dezembro. Projeto-piloto terá continuidade em janeiro/90. Para março/90 pretende-se ter um perfil definitivo do projeto.

## 2.3. Painéis sobre a história do Movimento Operário com a presença de sindicalistas - Concluído

Gerente do Projeto: Julieta Villamil Balestro

Posição Atual: Projeto concluído. Em novembro foram realizados 02 painéis sobre os temas: Sindicalismo, Crise e Ruptura-Momentos de ascenso do Movimento Sindical e Luta dos Trabalhadores. Os painéis ocorreram no Sindicato dos Metalúrgicos e na Prefeitura de Viamão com a presença dos painelistas Eloi Martins Ayala, Siderley de Oliveira, Jairo Carneiro e Olívio Dutra. A receptividade foi satisfatória, contando com aproximadamente 150 pessoas, principalmente sindicalistas. Pretende-se dar continuidade do trabalho em 1990.

....

#### 2.4. Encontros com a Arte - Atualizado

Gerente do Projeto: Margarete Costa Moraes

Posição Atual: Realizados 07 encontros nos Centros Comunitários até o final de novembro, sendo 04 no CEPRIMA, 02 no CECOFLOR e 01 no CECOPAM. Foram suplementados, em novembro, por decreto, Ncz\$ 1.000,00 em Material de Consumo e Ncz\$.. 1.000,00 em Serviços de Terceiros.

#### 2.5. Oficinas de Artes Plásticas - Atualizado

Gerente do Projeto: Margarete Costa Moraes

Posição Atual: Projeto em andamento, sendo realizado em 5 centros comunitários - CECOPAM, CECOFLOR, CEPRIMA, CECOVE e CIEM João Goulart. Houve suplementação de recursos, via decreto, no valor de Ncz\$ 2.800,00 em Material de Consumo, Ncz\$ 7.500,00 em Serviços de Terceiros e Ncz\$ 2.000,00 em Equipamentos e Material Permanente.

#### 2.6. Exposição em Oficinas Opostas - Reprogramado

Gerente do Projeto: Margarete Costa Moraes

Posição Atual: Projeto reprogramado para 1990, por problemas de infraestrutura.

#### 2.7. Exposição "História da Arte" - Reprogramado

Gerente do Projeto: Margarete Costa Moraes

Posição Atual: Projeto cancelado, por problemas internos na FESC.

#### 2.8. Rua do Livro - Atualizado

Gerente do Projeto: Fernando Luis Schüller

Posição Atual: Projeto em andamento, executado com recursos do Funcultura. Realizadas exposições de atividades culturais em 15/07 e 19/08/89. Prevista mais uma em 16/12.

.....

2.9. Oficina de Criação Literária para Adolescentes "Clube da Leitura" - Atrasado

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Iniciada em novembro a divulgação junto às comunidades. Para dezembro está previsto o início das aulas na Restinga.

2.10. Circuito de Conferências - Atualizado

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto em andamento. Em novembro foram realizadas 04 palestras. Prevista continuidade do projeto em dezembro.

2.11. Oficina de Artes Cênicas - Atualizado

Gerente do Projeto: Hamilton Dias Braga

Posição Atual: O projeto, até o final de outubro, foi desenvolvido através de oficina de dança no CEGEB e de teatro no CECORES, ambos concluídos em novembro. Até o final de dezembro pretende-se desenvolver o projeto em mais 2 centros comunitários.

3. Semana da Criança - Projeto Carroussel - Concluído

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto concluído, com boa repercussão. Realizado com patrocínio do Banrisul e complementado com recursos orçamentários. Apoio EPATUR. Este projeto fez parte da Festa da Primavera.

(4.) Rock na Beira do Rio - Reprogramado

Gerente do Projeto: Carlos Fernando Berwanger Branco

Posição Atual: Projeto cancelado por falta de apoio dos órgãos integrantes do projeto. Faltou articulação da EPATUR na busca de patrocínio, o que inviabilizou o projeto para o ano de 89.

....

#### 5. Museu da Rua da Praia - Atualizado

Gerente do Projeto: Maturino Salvador Santos da Luz

Posição Atual: Projeto realizado com recursos do Funcultura. Encontra-se em andamento, tendo boa repercussão.

Atinge diariamente um público estimado de 1.500 a 3.000 pessoas/dia.

#### 6. Espetáculos junto ao Museu - "Música no Museu" - Atualizado

Gerente do Projeto: Carlos Fernando Berwanger Branco

Posição Atual: Projeto "Música no Museu" está em desenvolvimento, com realização de espetáculos semanais. O projeto "Espetáculos junto ao Museu" deveria ocorrer junto ao Museu da Rua da Praia, mas será realizado no Paço Municipal no período de 05 a 08.12, diariamente, às 18 horas.

#### 7. Encontro Nacional de Teatro de Rua - Reprogramado

Gerente do Projeto: Hamilton Dias Braga

Posição Atual: Houve suplementação no valor de Ncz\$ 5.000,00 para a contratação de serviços de terceiros em novembro. O projeto foi reprogramado para 1990.

#### 8. Oficinas Culturais - Atualizado

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller e Margarete Costa Moraes

Posição Atual: Oficinas de Literarua, Prosa e Poesia iniciadas em setembro e serão concluídas em dezembro.

#### 9. Catálogo Geral das Pinacotecas "Rubem Berta" e "Aldo Locatelli"- Reprogramado

Gerente do Projeto: Margarete Costa Moraes

Posição Atual: Projeto reprogramado para 1990, com recursos de patrocínio assegurados.

....

## 10. Brincando com as Palavras e Hora do Conto - Atualizado

Gerente do Projeto: Fernando Luís Schüller

Posição Atual: Projeto em desenvolvimento, cumprindo as etapas previstas. No final de novembro conta com 91 edições. A Hora do Conto está desativada por falta de estrutura de pessoal. Foram suplementados, em novembro Ncz\$ 1.000,00 em Material de Consumo, Ncz\$ 5.000,00 em Pessoal e Ncz\$..... 7.000,00 em Equipamentos e Material Permanente.

## 11. Memória dos Bairros - Reprogramado

Gerente do Projeto: Maturino Salvador Santos da Luz

Posição Atual: A ser reprogramado por falta de patrocínio. Houve suplementação, via decreto, no mês de novembro, de Ncz\$ 4.000,00 em Material de Consumo e Ncz\$ 10.000,00 em Serviços de Terceiros.

## 12. Museu Itinerante Lupicínio Rodrigues - Reprogramado

Gerente do Projeto: Carlos Fernando Berwanger Branco

Posição Atual: Projeto concluído em 05.11 com a realização, até esta data, de 05 espetáculos. O cronograma inicial previa 09 espetáculos, dos quais, 04 foram cancelados por falta de articulação dos outros órgãos envolvidos no projeto (EPATUR e FESC)

## 13. "Dança Criança" - Reprogramado

Gerente do Projeto: Hamilton Dias Braga

Posição Atual: Projeto ainda não iniciado. Reprogramado para 1990.

## 14. "Folga da Companhia" (Roda Viva/Via de Debate) - Reprogramado

Gerente do Projeto: Hamilton Dias Braga

Posição Atual: Projeto reprogramado para 1990, por falta de recursos.

....



15. I Encontro do Movimento Negro em Porto Alegre - Concluído

Gerente do Projeto: Julieta Villamil Balestro

Posição Atual: Projeto concluído. Realizado no período de 25 a 27.08, reunindo cerca de 200 participantes. Obteve ótima repercussão. Auto-financiado, complementado pelo FUNCULTURA.

16. Recuperação das Salas de Espetáculos do Município (Teatro Renascença, Álvaro Moreira, Câmara e Epatur) - Atrasado

Gerente do Projeto: Hamilton Dias Braga

Posição Atual: Projeto em andamento, ainda sem patrocínio. No Teatro Renascença foi recuperada a iluminação, o sistema de contra-pesagens, sistema hidráulico e o mecanismo de cortina de boca. No Teatro de Câmara está em andamento a recuperação do prédio e o sistema de iluminação. No Teatro Álvaro Moreira está sendo providenciado o equipamento de som (Funcultura) e a doação de mesa de iluminação.

17. Publicação "Série Memória Cultural de POA" - Reprogramado

Gerente do Projeto: Maturino Salvador Santos da Luz

Posição Atual: Reprogramado para 1990, por falta de patrocínio.

18. Araújo Viável - Atrasado

Gerente do Projeto: Carlos Fernando Berwanger Branco

Posição Atual: A obtenção de recursos, via realização de shows artísticos, para a recuperação do Teatro Araújo Viana é o objetivo deste projeto. Foram realizadas 03 apresentações (01 em agosto, 01 setembro e 01 em outubro). Será realizada mais uma em dezembro, prevista para 29.12. O projeto terá continuidade em 1990. No mês de novembro, houve suplementação, via decreto, de Ncz\$ 12.000,00 em Serviços de Terceiros.

## SGM

Coordenação Geral dos Projetos: Gilson Lima

Posição dos Projetos em 30.11.89:

1. Debate Público da Lei Orgânica - Atualizado

Gerente do Projeto: Gilson Lima

Posição Atual: Potencializar o debate público da Lei Orgânica e, ao mesmo tempo, instrumentalizar o Governo Municipal para o seu acompanhamento são objetivos deste projeto.

Foi criada a Comissão do Governo para o acompanhamento da Lei Orgânica, com duração de seis meses, coordenada pela SGM, para exame das proposições recebidas.

Esta Comissão, subdividida em comissões temáticas e dispondo de supervisão jurídica, recebeu e analisou cerca de setenta proposições, das quais quarenta foram encaminhadas à Bancada do PT, na CMPA.

A Coordenação da Comissão solicitou credenciamento junto às Comissões Temáticas e setores da CMPA para acompanhamento dos trabalhos legislativos, da mesma forma que se colocou à disposição do Fórum Municipal de Entidades.

Coordenador Geral dos Projetos: Marcus Vinicius Anflor.

Posição dos Projetos em 30-11-89:

1. Espetáculo ao ar livre alusivo à Revolução Farroupilha-  
Concluído  
Gerente do Projeto: Alexandre Goulart  
Posição Atual: O objetivo deste espetáculo é resgatar e reacender a história do RS, na forma de luzes e sons sincronizados com efeitos cênicos de danças, cenários e movimentos sincronizados. Projeto desenvolvido em setembro, havendo intenção de editá-lo mais 3 vezes, com alteração na concepção. Custo global de NCz\$ 500.000,00, com patrocínio. Realizadas cinco sessões, contando com um público assistente de 50.000 pessoas.
2. Festa da Primavera, incluindo a Semana do Idoso e a Semana da Criança - Concluído  
Gerente do Projeto:  
Posição Atual: Realizado dentro do Calendário Oficial de eventos do município, auto-sustentado via patrocínio, com a denominação de "Festa da Piaçada". Realizado em outubro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, tendo como público-alvo crianças, população porto-alegrense e visitantes em geral. Com o objetivo de levar ao público uma opção de lazer, entretenimento e diversão, de forma orientada e organizada e sem custo algum. Entre as atividades desenvolvidas no evento estavam a comercialização de brinquedos, artesanato, gastronomia e bebidas; recreação infantil, contando com equipe de 40 recreacionistas; e programações artísticas, no Teatro ao Ar Livre, Mágico, Micro Circo, Tio Toni, entre outras. O público circulante foi de 7.000 pessoas.
3. Evento Musical "1º Canto Ecológico", no Parque da Harmonia - Concluído  
Gerente do Projeto: Alexandre Goulart  
Posição Atual: O Canto Ecológico tem por objetivo prin-  
...

. . . .  
 cipal difundir os valores de preservação da natureza através de mostra musical em vários estilos, que revelem uma preocupação ecológica. Realizado no Auditório Araújo Viana, em 26-11-89, com apresentação de música nativista, mostra de música popular gaúcha contando com 12 compositores inscritos. Foram montadas tendas com stands para comercialização de artesanato, gastronomia e bebidas. Participaram cerca de 1.500 pessoas. A proposta inicial de realizá-lo na Estância da Harmonia foi alterada por falta de patrocínio.

4. Implementação do Programa Municipal de Turismo Popular - Atualizado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto em andamento. Apresenta dificuldades na necessidade de recursos para implementação do projeto em caráter permanente. Iniciativas junto ao GP no sentido de alterar lei municipal, que proíbe cedência de ônibus de empresas sob intervenção para atividades fora do sistema. A alteração seria no sentido de ocorrer liberação com cobertura dos custos dos ônibus, desde que não prejudique o sistema. O projeto está sendo encaminhado juntamente com a SMED, no sentido de aproximar a população juvenil do acesso aos pontos turísticos do município.

5. Implementação do logradouro turístico do Bom Fim, com a construção de um mini-palco no Mercado Público do Bom Fim - Atrasado

Gerente do Projeto: Marcus Vinícius Anflor

Posição Atual: Este projeto visa restaurar o Mercado Público Bom-Fim, que se encontra bastante deteriorado. Considerando o atual estado de conservação do conjunto prevê-se a recuperação integral do mesmo, a começar pela parte estrutural, culminando com pintura externa e calçada. Pretende-se instalar um pequeno palco no local, que ficará sob a responsabilidade da Associação dos Permissionários do Mercado, tornando possível desenvolver atividades culturais no local. A proposição encontra-se

. . . .

. . .

em fase de definição do projeto na SMOV das reformas do Mercado Público Bom Fim, para posterior levantamento de custos. O estudo e diagnóstico do potencial turístico está concluído e encontra-se em fase de tabulação. Estão em andamento contatos com o Governo do Estado, através do Gabinete do Ouvidor Geral e da CRTUR, com vistas à viabilização de recursos.

6. Recuperação e realização de melhorias na Estância da Harmonia, mediante convênio já firmado com o Banrisul - Atrasado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: O projeto está em fase de elaboração, a partir da cedência do engenheiro-agrônomo Kurt Zimmermann, pela SMAM, mentor do projeto original da Estância. O novo projeto pretende reformas no local e construção de um pavilhão para feiras, um museu do Gaúcho e uma casa de espetáculos. Maquete do projeto pronta.

7. Campanha para a restauração do Viaduto Otávio Rocha - Atrasado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Foram estabelecidos contatos com a rede bancária para a instalação de um banco 24 horas, que reverterá em verbas para a restauração. Some-se a isso, a intenção de construir um posto da Brigada Militar, aumentando a segurança da área. O projeto de restauração foi solicitado à SMC/COMPACH para definir os custos, dando assim início às obras e a busca de patrocínio.

## SMA

Coordenador Geral dos Projetos: Patrícia Machado Flores.

Posição em 30-11-89:

1. Reestruturação Administrativa - Atualizado.

Gerente do Projeto: Jorge Santos Buchabqui.

Posição Atual: Projeto ainda não estruturado como tal. Todavia, desenvolvidas algumas atividades inerentes à proposta de reforma administrativa. Encaminhado projeto-de-lei a CMPA para a criação do cargo de monitor. Concluído o levantamento do cargo de Assistente Administrativo, envolvendo a aplicação de 1093 questionários; designada a Comissão para desenvolver o projeto-piloto da Banca de Remanejamento, com algumas reuniões já efetivadas; dentro do tópico de Higiene e Segurança do Trabalho, foi organizado um painel sobre a problemática do alcoolismo no âmbito da PMPA, a ser desenvolvido em dez/89 e concluído levantamento das necessidades dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), por Secretarias, para fins de inclusão na mensagem retificativa do orçamento/90. Não se registraram atividades quanto ao Centro de Desenvolvimento Profissional e os cursos de treinamento, previstos para novembro, foram prejudicados, por insuficiência de recursos orçamentários.

3. Plano de Carreira - Atualizado!

Gerente do Projeto: José Luiz Grupelli Real.

Posição Atual: Recuperado, em novembro, o atraso verificado no cronograma físico deste projeto. Realizadas quatro reuniões com o SIMPA para discutir a elaboração do Regimento Interno. Constituídos os grupos operacionais para desenvolvimento das atividades cronogramadas.

4. Concurso Público para Operário e Gari - Atualizado.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: A realização de concurso público para Operário e Gari decorre de exigência legal. Inscritos 4.800 candidatos nos dois cargos, sendo 1 cego, o que determinou a tradução das provas para linguagem braille. Prova gráfica, que constará de ilustrações de tarefas, está marcada para 23/12, no Gigantinho. A execução das tarefas constituirá as provas práticas.

5. Programa de Alfabetização de Adultos (Municipários) - Atualizado.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto iniciado em 15/09, desenvolvendo-se atualmente em cinco turmas, de 15 alunos por classe, sendo 2 na SMOV, 1 no DMAE, 1 no DMLU e 1 nos Altos do Mercado. Em 15 de dezembro termina a 1ª fase. O projeto se constitui de duas fases de três meses cada uma. Paralelamente ao curso deste projeto, está sendo planejada uma pesquisa para a quantificação do analfabetismo no quadro do funcionalismo público municipal.

OBS. - O projeto de Escritórios Regionais consta do Relatório da SPM. - (nº. do projeto: 2)

Coordenador Geral dos Projetos: Guilherme Cassel

Posição dos Projetos em 30/11/89:

1. Cobrança de Dívida Ativa - Atualizado

Gerente do Projeto: Jorge Backes

Posição Atual: Projeto em desenvolvimento normal, segundo cronogramado. Quantitativos não revelados por depender de fechamento de relatórios.

2. Operação Receita - Concluído

Gerente do Projeto: Tereza Campello

Posição Atual - Providências adotadas produziram um incremento real de 2% (acima da inflação) na arrecadação do ISSQN. De jan/out/89 houve intensificação da ação fiscalizadora, repercutindo no volume arrecadado.

3. Reforma da Legislação Tributária - Atualizado

Gerente do Projeto: Tereza Campello e Celso Kipper

Posição Atual - Conjunto de legislação em exame na CMPA para definição nesta legislatura.

4. Desenvolvimento de sistema gerencial de acompanhamento do fluxo financeiro da PMPA - Atualizado

Gerente do Projeto: Guilherme Cassel

Posição Atual - Projeto em andamento. Neste mês foi desenvolvido um programa para estudo do desempenho das receitas nos últimos vinte anos.

5. Publicação Mensal da Execução Orçamentária - Concluído

Gerente do Projeto: Tereza Campello e Marcelo Duarte

Posição Atual - Projeto encerrado, com metas atingidas.

6. Revisão da Planta de Valores do IPTU - Concluído

Gerente do Projeto: Tereza Campello e Marilene Jurfitz

Posição Atual - Encaminhada à CMPA para exame conjunto com a Proposta Orçamentária/90.



## SMOV

Coordenador Geral dos Projetos:Posição dos Projetos em 30/11/89:

1. Retomada da construção do Museu do Trabalho - Atrasado  
Gerente do Projeto: Luiz Fernando Colombo  
Posição Atual: A liberação das verbas, por parte do Govern~~o~~o do Estado, ainda não ocorreu. Este projeto no atual es~~t~~tágio das tratativas, não compete à SMOV.
2. Retomada da construção do Ginásio de Esportes Tesourinha-Atrasado.  
Gerente do Projeto: Luiz Fernando Colombo  
Posição Atual - Obra paralisada. Contrato com a empreiteira foi rescindido. No atual estágio do projeto, não compete à SMOV a responsabilidade pela execução desta obra. Foi constituída, no Gabinete do Vice-Prefeito, a comissão "SOS-GINÁSIO", com a finalidade de articular uma solução para a conclusão das obras. Além da representatividade da PMPA, participa a iniciativa privada de onde se pretende obter recursos.
3. Dinamização dos serviços de atendimento de urgência-Atrasado.  
Gerente do Projeto: José Carlos Keim  
Posição Atual - A implantação de um plantão de 24h para atendimento de serviços urgentes está atrasada, por depender tão somente de definição superior. O Plano de operacionalização foi entregue ao Senhor Prefeito em agosto/89. Atualmente o serviço de repavimentação das aberturas da malha viária estão sendo executados com uma defasagem média de 48 horas. É factível reduzir sensivelmente este tempo. A implantação de um plantão de 24h, aliada ao regular provisionamento de insumos, permitiria a execução do serviço em 12 horas, minimizando-se transtornos a pedestres e veículos e reduzindo-se a potencialidade de prejuízos materiais a PMPA (riscos de acidentes). Como consequência, favoreceria a imagem pública da Administração Municipal, pela presteza e qualificação dos serviços prestados à comunidade porto-alegrense (noção de eficiência). A repercussão

.....

política dessa decisão é grande, sobretudo quando se trata da área central, onde, por razões de circulação, recomenda-se intervir na rede viária, em horas-mortas, daí decorrendo as vantagens do regime de plantão para a execução de serviços de natureza emergencial. A estrutura necessária para a operacionalização deste projeto não é pesada razão pela qual julgamos prioritário o ato de definição.

4. Recuperação dos 10.000 pontos de luz apagados - Reprogramado

Gerente do Projeto: Luiz Fernando Colombo

Posição Atual: A inexistência de recursos orçamentários e a desestruturação das equipes de trabalho comprometeram as metas previstas para 1989. A aprovação, pela CMPA, de projeto-de-lei que institui a Taxa de Iluminação Pública, proporcionará os recursos necessários para a execução deste projeto, no próximo exercício.

5. Recuperação das Usinas de Asfalto - Atrasado,

Gerente do Projeto: José Carlos Keim

Posição Atual - As UCAs I e II, em novembro, ainda operam 90% e 65% de suas capacidades instaladas. A carência de insumos básicos, decorrentes da insuficiência de recursos orçamentários, tem comprometido os níveis de produção destas UCAs. No aguardo da liberação de recursos orçamentários que permitirá a aquisição da metade dos insumos necessários para a produção de dezembro/89. Em novembro produziram-se 482t de asfalto, flagrantemente abaixo da capacidade nominal de ambas usinas. Este volume corresponde a dois dias de produção diária e se deve à falta de insumos.

6. Conclusão das 9 ruas conveniadas no Plano Comunitário - Atrasado.

Gerente do Projeto: José Carlos Keim

Posição Atual - A pavimentação das ruas Ceres e Frei Germano, cujo início estava programado para novembro/89, foi reprogramada para dezembro/89, por falta de insumos cuja aquisição depende de reforço da dotação .

.....

7. Pavimentação de 12 novas ruas-Reprogramado  
Gerente do Projeto: José Carlos Keim  
Posição Atual: - Logradouros integrantes do Plano de Melhorias, ora sendo reavaliado. Não existem recursos disponíveis para este exercício.
8. Construção da Ponte sobre o Arroio Dilúvio, em convênio com a CEEE - Atrasado.  
Gerente do Projeto: João Pedro Chaves Nunes  
Posição Atual - Projeto estrutural concluído, com previsão de início das obras para dezembro/89. Prazo de execução da obra 90 dias. Início das obras depende tão somente da aprovação do convênio pela CMPA. já bastante retardadas.
9. Pavimentação da Estrada Costa Gama - Reprogramado.  
Gerente do Projeto: João Pedro Chaves Nunes  
Posição Atual - Obra elencada no Programa EBTU/BIRD-V, para ser executada no biênio 1990/91 e que prevê a implantação de pista em concreto asfáltico, da Estrada de Belém Velho à Estrada Edgar Pires de Castro, totalizando 35.350m<sup>2</sup>. Valor estimado da obra: NCz\$ 3.118.500,00 (ou US\$ 945.000).
10. Implantação do sistema de doação de 12.000 placas de logradouros - Atrasado.  
Gerente do Projeto: Lenora Ulrich  
Posição Atual - Edital de licitação está sendo elaborado na SMOV. Pretende-se sua publicação ainda em dezembro. Considerando-se os prazos legais estabelecidos para a licitação (30 dias a partir da publicação do edital) e a formalização dos contratos, o processo de doação de placas propriamente dito, provavelmente só ocorrerá a partir de março/90.
11. Pavimentação das Av. Antonio de Carvalho e Protásio Alves com recursos do Programa EBTU/BIRD-IV - Reprogramado.  
Gerente do Projeto: João Pedro Chaves Nunes  
Posição Atual - A continuação das obras foram reprogramadas para 1990. Elencadas no Programa EBTU/BIRD-V, para serem executadas no biênio 1990/91. Na Av. Antônio de Carvalho assentou-se 250m de canalização pluvial, execução das caixas de inspeção

.....

e recuperação de passeios, até outubro/89. O trecho entre Av. Ipiranga e Av. Protásio Alves, numa extensão de 2380m, consta da programação de obras do EBTU/BIRD-V, assim como a complementação da Av. Protásio Alves. Neste logradouro já asfaltados 378m até outubro/89.

12. Continuação das obras do prédio da CMPA - Atualizado.  
Gerente do Projeto: Luiz Fernando Colombo  
Posição Atual: Obras civis concluídas faltando tão somente a ligação do QGBT novo ao antigo, que se pretende ultimar no próximo mês.
13. Instalação de 2000 pontos de luz em vilas e bairros - Atrasado.  
Gerente do Projeto: Luiz Fernando Colombo  
Posição Atual: Cronograma físico do projeto comprometido pela escassez de recursos. O reforço de dotação, solicitado em outubro, somente agora foi atendido. A partir da liberação dos recursos, o projeto deverá ser retomado em bases mais modestas.
14. Agilização da expedição de cartas de Habite-se e realização de vistorias em 3500 processos - Atrasado.  
Gerente do Projeto: Lenora Ulrich  
Posição do Atual - Permanece a mesma situação de outubro: o projeto não alcançou os resultados programados devido ao não comparecimento dos interessados, apesar dos contatos que têm sido feitos. Pretende-se realizar em março/90 uma publicação oficial na imprensa, chamando os interessados à SMOV e concedendo-lhes prazo de 3 meses para apresentação, de forma a permitir o andamento dos processos.

SMED

Coordenador Geral dos Projetos: Esther Grossi  
Posição dos Projetos em 30.11.89.

- 1 - Desenvolvimento de estudos e metodologias apropriadas para a alfabetização de adultos e adequadas às camadas populares. Sem Avaliação.

Gerente do Projeto: Karla Demoly

Posição Atual: Em novembro, contou-se com a presença de Vera Manzaneres, que realizou palestra e exposição no dia 24.11. Nesta oportunidade foi debatida a problemática da metodologia de alfabetização. Foi, também, produzido vídeo com a exposição de produções e materiais didáticos de escolas da SMED.

- 2 - Realização de Projeto-Piloto, para a avaliação de metodologias, com abertura de 1.000 vagas em cursos especiais de alfabetização para adultos. Sem Avaliação

Gerente do Projeto: Regina Parenza e Inêia Barcelos

Posição Atual: Conta com 26 classes de adultos em escolas da SMED, com cursos aos sábados (dia todo). Como parte deste projeto, a SMED participou de evento, que ocorreu em São Paulo, realizado por iniciativa das Administrações do PT, onde foi discutida a alfabetização de adultos. Para ampliação deste projeto pretende-se solicitar verbas junto ao Ministério da Educação. Está programado para dezembro articulação com órgãos - SMA, FESC e SMC - visando integrar unidades da administração na área de educação.

- 3 - Mobilização de recursos e debates de metodologias tendo como meta o enfrentamento do analfabetismo em Porto Alegre. Sem Avaliação

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Encaminhado projeto para obtenção de recursos junto a agências financiadoras e entidades privadas.

- 4 - Atividades de ampliação de 18.000 para 27.000 vagas para crianças na Rede Municipal de Ensino Público em 1989. Sem Avaliação

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Inicialmente, os CIEMS, que funcionavam em turno integral foram transformados em escolas de 2 turnos, com o objetivo de atender maior número de crianças. Na fase atual, procede-se à nomeação de professores para atender a nova estrutura.

- 5 - Desenvolvimento e estudos de metodologias para aumentar o índice de aproveitamento na Rede Municipal de Ensino Público. - Sem Avaliação.

Gerente do Projeto: Esther Grossi e Clara Diogo

Posição Atual: Em novembro foi definida a coordenação de ativação curricular, que realiza a programação do projeto. Este projeto mantém intercâmbio com órgãos de ensino e pesquisa, abrangendo UFRGS, FEEVALE, PUC, Universidade de Passo Fundo, Unisinos e Universidade de Osório, tanto na área de formação de pessoal como em estudos visando à melhoria do nível de ensino. Dentro deste projeto pretende-se a realização de eventos que contem com a presença de palestrantes da área de ensino. Neste sentido, foi realizada dias 23 e 24-10, palestra pela Dra. Michele Artigue, da Universidade de Paris (colaboração CNPq) sobre o "Ensino da Matemática". Esta exposição deu origem a projeto envolvendo universidades da capital e interior com vistas à melhoria do ensino da matemática. Dentro desta dinâmica de trabalho estão previstas para dezembro os seguintes eventos: "Desnutrição e Aprendizagem" - Gerson Saneta de Lima; Seminário sobre Exame Médico para Educação Física; e assessoria à SMED da Dra. Alícia Fernandes (Psico-Pedagoga Argentina) e Prof. Madalena Freire (Pedagoga).

- 6 - Definição da recuperação e ampliação da rede escolar, buscando ação conjunta com o Governo do Estado, para superar o déficit de atendimento. Sem Avaliação

.....

Gerente de Projeto:

Posição Atual : Mantidos contatos com a 1a. D.E. e Secretaria de Educação. Encaminhada conclusão e equipagem das 08 Casas da Criança e 02 Escolas Especiais (01 já está concluída). No que se refere as Casas da Criança, desenvolve-se trabalho pedagógico e foi assegurada dotação orçamentária para manutenção em 90. Está prevista para dezembro audiência com o Governo do Estado.

## 7 - Realização de uma Olimpíada Municipal - Concluído

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Com o nome de "I Olimpíada Popular Ivaldo Gonçalves", realizou-se no período de 14-10 a 25-11-89, nos fins de-semana, nos Parques: Ramiro Souto, Tamandaré e Marinha do Brasil. Houve disputa em 10 modalidades: Atletismo, Futebol de Campo, Futebol de Mesa, Futebol de Salão, Jogo de Damas, Minibasket, Pino Gol, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrês, nas categorias masculino e feminino, mirim e infantil. Foram realizados 241 jogos e 21 provas de atletismo contando, no total, com a participação de 1.432 atletas. Participaram deste evento as Unidades Recreativas da SERP localizadas nas praças: São Geraldo, Flórida, Jayme Telles e Pinheiro Machado; nos parques Frederico G. Goelzer, Moinhos de Vento, Marinha do Brasil, Tenístico, Ipanema, Tamandaré, Ramiro Souto, Alim Pedro, Partenon e Parque dos Maias e o Centro Comunitário Vila Elizabete (CEGOVE). Pretende-se dar continuidade a este tipo de evento em 1990.

## 8 - Sul Americano de Atletismo Veterano Cidade de Porto Alegre - Concluído.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: O I Sulamericano de Atletismo Veterano "Cidade de Porto Alegre" ocorreu nos dias 25, 26, e 27-08-89. Fizeram parte deste evento 104 atletas brasileiros, 45 uruguaios e 01 argentino, nas categorias masculino e feminino. Realizaram-se competições no Estádio do Centro Estadual de Treinamento Esportivo do RS (CETE) e no Estádio Ramiro Souto,

.....

nas seguintes modalidades: lançamento de dardo, lançamento de disco, lançamento de martelo, salto com vara, arremesso de peso, salto em distância, salto triplo, salto em altura, 80m com barreira, 110m com barreira, 400m com barreira, 800m, 1.500m, ... 5.000 metros marcha atlética, 5.000 metros, 4x100m, 4x400 m, 10.000m, tendo sido disputadas, no total, 37 provas. O encerramento do evento contou com cerimonial realizado no Parque da Harmonia.

- 9 - II Campeonato Municipal de Bocha - Concluído.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: O evento contou com a participação de 05 equipes e 120 atletas; realizaram-se 126 jogos. Ocorreu no período de 17-06 a 30-09 aos sábados, com jogos nos parques: Ramiro Souto, Alim Pedro, Araribóia, Moinhos de Vento e Humaitá.

- 10 - Campeonato Municipal Dente de Leite de Futebol Masculino-Concluído.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: O IX Campeonato Municipal Dente de Leite de Futebol ocorreu no período de 21-10 a 11-11, aos sábados, segundas e quartas-feiras à noite, no Parque Tamandaré e Colégio Anchieta. Nos 10 jogos realizados, contou com a participação de 98 atletas, em 05 equipes.

- 11 - Campeonato Aberto Infantil Masculino de Futebol de Salão- Atualizado.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Neste evento foram realizados 10 jogos, com a participação de 05 equipes e 62 atletas. O período de realização do campeonato é de 28-10 à 02-12, sempre nas manhãs de sábado, no Colégio Champagnat.

- 12 - Campeonato Aberto Fraldinha de Futebol de Salão - Concluído.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Com a denominação de Torneio Aberto Fraldinha

.....



de Futebol de Salão Masculino, ocorreu no dia 26-11 no Colégio Champagnat. Realizaram-se 10 jogos com a participação de 58 atletas, em 04 equipes.

Coordenador Geral dos Projetos: Maria Ferreira

Posição do Projeto em 30-11-89:

1. V Semana do Idoso de Porto Alegre - Concluído

Gerente dos Projetos: Sigrid Kunz e Selbene de R. R. Rodrigues

Posição Atual: Projeto executado. O evento ocorreu no período de 21 a 27 de setembro. Realizaram-se atividades de recreação pública envolvendo os idosos e seus familiares. Como encerramento, houve o VI Baile dos Idosos com familiares e II Baile Municipal de Idosos, no Teresópolis Tênis Clube, com a participação de aproximadamente 750 idosos.

## SMIC

Coordenador Geral dos Projetos: Karen Stallbamm

Posição dos Projetos em 30.11.89:

1. Alvará Dinâmico - Atualizado

Gerente do Projeto: Rosane Rollo

Posição Atual: Área definida, equipamentos instalados e pessoal designado. Inauguração oficial prevista para 01.12.89. Houve suplementação de Ncz\$ 10.000,00, em novembro, para a aquisição de equipamentos e material permanente.

2. Projeto Cidade - Atrasado

Gerente do Projeto: Milton Cruz

Posição Atual: Lançamento oficial efetivado em 01.11. Realizado cadastramento de 60% da cidade. Recenseamento concluído no centro (600 atividades). O recenseamento nas vilas deveria ter tido início junto com o S.O.S Lomba do Pinheiro. Não realizado por: falta de mapas que deveriam ter sido fornecidos pela SPM; problemas de deslocamento (solicitada a locação de 04 kombis para deslocamento do pessoal às áreas a serem recenseadas, que ainda não foi atendida) e de pessoal (a solicitação inicial de 150 estagiários, estão atuando apenas 60 - despreparados). Estas limitações reduziram a menos de 10% a produtividade média, que inicialmente estava estimada em 1.000 questionários/dia para que o projeto estivesse concluído em março/90. Em dezembro, pretende-se agilizar o processo. Foram suplementados em novembro, Ncz\$ 5.000,00 para aquisição de material de consumo e Ncz\$ 17.000,00 para a contratação de serviços de terceiros.

3. Projeto Hortas Escolares - Atrasado

Gerente do Projeto: Ana Flávia B. Dias

.....

Posição Atual: Neste projeto faltou articulação entre os órgãos integrantes, principalmente SMAM e DMLU, que permanecem praticamente à margem do projeto. Até dezembro estava previsto cumprir todas as etapas - levantamento/(preparação, animação/discussão do projeto e produção. (em ordem) - em 35 escolas, das quais, até o momento, foram atendidas 20. Dentro do processo de intensificação de atividades previstas para novembro foram realizadas: animação em 20 escolas, preparo do solo em 02, semeadura em 16, transplante em 16 e colheita em 17. Para dezembro, está prevista a integração da SMAM através do aspecto da integração ambiental. Como parte deste projeto foram realizados 04 seminários com professores, preparando-os para serem coordenadores dos projetos nas escolas e 02 reuniões com a comunidade para esclarecimento do projeto. Em novembro foram suplementados R\$ 32.000,00 para a aquisição de Equipamentos e Material Permanente.

#### 4. Projeto Convívio - Atualizado

Gerente do Projeto: Milton Pantaleão

Posição Atual: O projeto tem como objetivo estabelecer uma política de uso de espaços públicos, através do incentivo à auto-organização e gerência dos produtores culturais, transformando estes locais em espaços de convívio social, lazer e recreação. Dentro desta política, foram realizadas promoções conjuntas das feiras de artesãos com a PMPA, aumentando a qualificação dos serviços.

Em novembro, foram realizadas reuniões com os Sindicatos, articulando emenda popular para a Lei Orgânica do Município, para a criação do Conselho Municipal de Artesanato e do Conselho Municipal de Artes, que resultou na emenda geral dos Conselhos Municipais de Categoria e Conselhos de Moradia. Foram iniciados, também, os estudos para a criação da Escola Livre e Conselho Municipal que terão duração de 12 meses, aproximadamente.

.....

Realizados também em novembro: levantamento e capacitação da manutenção da "Feira Verde"; organização da Feira de Natal. (Bom Fim), que deverá ocorrer de 16 a 24/12, o retorno dos artesãos ao ponto original na Praça da Alfândega e a organização da Feira de Natal neste local; cadastramento dos expositores das feiras no Parque Humaitá, Praça Piratini e Vila Mapa procedendo-se a ampliação das duas últimas, para que haja atividade conjunta à feira de alimentos; promoções culturais (02) na FEAPARQUE e organização de atividades culturais na Feira do Menino Deus. O Projeto "Santo de Casa" (Projeto Coragem está em obras e foi fechado acordo para feiras de artesanato e frutas junto ao Museu do Trabalho (Gazômetro). Estão sendo realizados estudos para instalação de feiras em bairros periféricos e sua sustentação, bem como para a informatização do setor de comércio alternativo e economia informal. Foi enviado projeto, que se encontra na Secretaria de Saúde do Governo do Estado, para a regularização de vendedores de alimentos. Para dezembro está previsto: a retirada da feira da Osvaldo Aranha; realização da Feira do Chocolate no Parque Marinha do Brasil, o início das atividades de marketing do Projeto "Santo de Casa" e o início das obras junto ao Museu do Trabalho.

##### 5. Distrito Industrial da Restinga - Atrasado

Gerente do Projeto: Hêlio Cobellini

Posição Atual: Ainda não houve definição na Câmara quanto à permuta da área (acordo AVIPAL) - Pretende-se que esta situação esteja definida em dezembro. Os projetos continuam sendo reavaliados no ESCAI. Está previsto um Seminário para 10-12 na Restinga, envolvendo entidades comunitárias e a comunidade. Os outros 02 Seminários ficarão para janeiro. Este projeto foi incluído no orçamento do Governo do Estado, através de emenda popular, tendo sido designados Ncz\$ 15.000.000,00 para o Distrito Industrial em 90. A implantação da infra-estrutura está prevista para março/abril/90.

.....

6. Programa de Apoio aos Produtores da Economia Informal-  
Coragem Nossa - Atrasado.

Gerente do Projeto: Luiz Felipe M. Nascimento

Posição Atual: Em andamento a reforma do espaço físico destinado ao "Show-room", através da contratação de serviços de terceiros. A conclusão das obras está prevista para dezembro com a execução de serviços complementares pela SMOV. Estão sendo cadastrados os expositores. Esta etapa só será agilizada a partir da conclusão das obras.

Foi estabelecido pela SEHAC, através do Centro Ana Terra, compromisso de liberar recursos para a aquisição de móveis. Em dezembro, será encaminhado projeto-de-lei à CMPA instituindo este programa como sociedade civil sem fins lucrativos. Este projeto provavelmente só entrará em funcionamento em 90. No mês de novembro, houve suplementação no valor de NCz\$ 26.000.00 para a aquisição de Equipamentos e Material permanente.

7. Projeto Compras Coletivas - Projeto Alimentar--Reprogramado.

Gerente do Projeto: Ivan dos Anjos

Posição Atual: Em novembro, com a liberação do espaço físico no órgão, ocasionada pela montagem de nova estrutura para o projeto Alvará Dinâmico, o projeto Compras Coletivas pôde contar com área e o pessoal liberados para este projeto. Dado a falta de encaminhamentos políticos para sensibilização da prioridade do projeto e às limitações financeiras, esta proposição está muito defasada, devendo, portanto, ser reprogramada para 1990. Além destas, outras limitações encontradas referem-se à inexistência de estrutura física municipal disponível para a operacionalização da central de fornecimento. Junto à PROCEMPA, foi articulada a possibilidade da destinação de um micro , porém não há pessoal técnico habilitado para dar andamento ao projeto. Esta limitação de pessoal apresenta-se mais claramente

.....

na necessidade de adequar o projeto para viabilizar a busca de recursos externos (agências européias e/ou BNDEs). A articulação com movimentos populares urbano e sindical rural está suspensa em função da indefinição dos demais fatores. Retificando dados apresentados em relatório anterior (31-10), pretende-se experiência-piloto junto a 05 vilas (1.000 famílias) e a grupo de 1.000 famílias de municípios.

8. Projeto Feiras - Atrasado.

Gerente do Projeto: Ivan dos Anjos

Posição Atual: Projeto em andamento. Regulamentação das feiras está concluída. Em dezembro será iniciada a discussão com os feirantes. Foi priorizado dentro do projeto a Feira-Modelo da Restinga, que com a regulamentação está viabilizada. Está em andamento a conclusão de estudo de mercado de Porto Alegre (cálculo de demanda de consumo de alimentos) visando escolha de local e dimensionamento de feiras a serem instaladas na área periférica da cidade. O projeto é deficiente em espaço físico e pessoal habilitado, justificando o atraso no cronograma. Inviabilizada a inauguração este ano, devido ao esvaziamento que ocorreu na cidade, tanto de público como de feirantes, no período de dezembro a fevereiro, em função do veraneio. Portanto, a inauguração terá de ser reprogramada para março/90. Está sendo articulada a transferência da gerência dos "mercadoes" da CEASA para a PMPA, que irá operar as feiras com preços controlados (intervenção da Prefeitura nos preços).

9. Festa do Pêssego - Concluído.

Gerente do Projeto: Carlos Roberto Comasseto

Posição Atual: Projeto concluído. Abertura oficial ocorreu em 04.11. Objetivos previstos pela comissão organizadora foram atingidos.

10. Alvará Renovável - Taxas de Fiscalização de Localiza-

.....

ção e Funcionamento- Atrasado.

Gerente do Projeto: José Marques Torres

Posição Atual: Elaborado projeto-de-lei, que permanece na Câmara aguardando definição.

11. Centro Demonstrativo de Agricultura Alternativa-Atualizado.

Gerente do Projeto: Jairo Menegaz.

Posição Atual: Projeto em andamento. No mês de novembro, o setor animal apresentou a produção de 293,75 dúzias de ovos em processo alternativo; 1.406 litros de leite; realizou cuidados especiais com 03 terneiros recém nascidos; exame e tratamento de mastite. Foram realizadas tratativas junto à Secretaria da Fazenda para atualizar o inventário dos animais e reunião com a EMATER e CORLAC para tratar de reformulação do setor para atendimento como centro demonstrativo da bacia leiteira. No setor de caprinocultura está pendente a reforma das instalações por indisponibilidade de recursos, o que provavelmente será reprogramada para 90. Ainda neste setor, foi realizada reunião com SEST, UFRGS e CAPRISUL para reformulação do projeto. Quanto à Avicultura, haverá queda na produção por não ter havido separação do lote de LEGHORN, por falta de ração de postura. Para o mês de dezembro, no Setor Animal, está prevista a reformulação e programa para atendimento dos assentados da Grande POA, em conjunto com a CORLAC e EMATER e a organização e elaboração do programa com SESI, UFRGS e CAPRISUL referente à Caprinocultura. Quanto ao Setor de Produção Vegetal, foram realizadas a preparação de canteiros com a utilização de hortaliças consorciadas e não consorciadas, adubação orgânica, sementeira, transplante das mudas das culturas da época e gradeação da área para o término do plantio. Foi realizada em 11.11 a II Feira de Agricultores Ecológicos em POA, com venda de produtos vegetais colhidos no CAD. O CAD participou, também, de reuniões com

.....



com o Movimento dos Sem Terra, com Agricultores Ecológicos, representantes da COLMÉIA para programar a participação dos Assentados na Feira dos Agricultores Ecológicos. Está previsto para dezembro um encontro para a discussão dos projetos do CAD e produção alternativa, discutindo sua viabilidade técnica e econômica.

SMT

Coordenador Geral dos Projetos: Nívea Oppermann.

Posição dos Projetos em 30-11-89:

1. Alteração dos terminais de Transporte Coletivo da Área Central de POA - Atrasado.

Gerente do Projeto: Ida Marilena Bianchi.

Posição Atual: Projeto continua defasado em relação ao cronograma físico. Neste mês concluiu-se a elaboração do projeto de integração das linhas urbanas e interurbanas ao Trensurb, na Estação Aeroporto. Permanece ainda a dependência de articulação política junto à Metroplan, DAER e Trensurb para liberação de espaço na área central permitindo deslocamento de terminais. Desenvolvidos estudos, para a transferência a curto prazo (Jan/90), de terminais de linhas localizadas na Praça XV de Novembro para a rua Cassiano do Nascimento.

2. Reorganização do Sistema de Transporte Coletivo de POA - Atrasado.

Gerente do Projeto: Joaquim Manoel da Rosa Brum.

Posição Atual: Reavaliado o cronograma físico do projeto objetivando reduzir prazos de etapas. Houve recuperação parcial da defasagem constatada na avaliação de outubro/89. Neste mês deu-se início à pesquisa de embarque-desembarque de passageiros de todas as linhas urbanas da Zona Sul. Esta atividade está sendo desenvolvida com recursos orçamentários da SMT, face a não liberação de verba do EBTU/BIRD-IV, cuja decisão favorável depende de acerto de contas.

3. Implantação do Estacionamento "Área Azul" - Atualizado.

Gerente do Projeto: Maria Lúcia Grau.

Posição Atual: Ainda não definida a cobertura de patrocínio, que continua sendo diligenciada pela gerência do

projeto. Apoio da Brigada Militar está assegurado. Tratativas legais concluídas e obtido o espaço físico para instalação da administração do serviço (dependências do Abriço de Bondes da Praça XV de Novembro). Prevê-se a implementação deste projeto em 18/12/89, se confirmado o patrocínio do Sindilojas e CDL.

4. Recuperação da Sinalização de Trânsito em POA - Atrasado.

Gerentes do Projeto: Bruno Iasnogrodski e Luiz Carlos Bertotto.

Posição Atual: Os 2.000m<sup>2</sup> de pintura de sinalização horizontal, que faltam para atingir a meta de 10.000m<sup>2</sup>, deverão ser reprogramados para 1990, por inexistência de recursos orçamentários. No tocante à sinalização semafórica, adquiridos 2 comandos para instalação nos cruzamentos das Avenidas Carlos Gomes x Protásio Alves e Rua Silva Sô x Av. Ipiranga, até dezembro/89.

5. Programa de Recodificação das Linhas de Ônibus - Reprogramado.

Gerente do Projeto: Joaquim Manoel da Rosa Brum.

Posição Atual: Sub-projeto da Reorganização do Sistema de Transporte de POA, ainda não iniciado.

Coordenador Geral dos Projetos: Regina Maria Pozzobon.

Posição dos Projetos em 30-11-89:

1. Reforço das Linhas Transversais - Concluído.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Com o objetivo de adequar a oferta para proporcionar melhor atendimento à população, foi estimado para o segundo semestre de 1989 um reforço de 06 carros na frota, já tendo sido adquiridas 4 unidades. A partir de outubro, foram reavaliadas as linhas operadas pela Companhia para readaptar a oferta à demanda. No mês de novembro este processo foi interrompido para atender a operação das linhas 65-Restinga Nova e 65-A-Restinga Velha (1).

2. Criação da Linha T-6. - Atualizado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: A nova linha foi inaugurada oficialmente em 10-11 e passou a operar em 11-11, com 12 ônibus novos. Na primeira semana atendeu em média 9.500 passageiros/dia. O projeto está sendo reavaliado em função da retomada das linhas 65 (Restinga Nova) e 65-A (Restinga Velha) pelo município (1).

NOTA: (1) - A PMPA, em 25-11 começou a gerenciar a operação da linha 65-Restinga Nova e a partir de janeiro retomará também a linha 65-A-Restinga Velha. Esta medida dar-se-á através da colocação de 20 ônibus da Carris para atender a Restinga Nova, retirados das outras linhas da Companhia (2 da T-6 e 18 distribuídos entre as demais) e de 20 ônibus das empresas sob intervenção (Sopal, Trevo e VTC). Mais 20 ônibus terão de ser adquiridos para atender à Restinga Velha. Não há prazo estabelecido para o término desta operação. Esta situação nova tem repercussão negativa nos dois projetos liderados pela Carris.

## SMSSS

Coordenador Geral dos Projetos: Soraya M. Vargas Côrtes  
Posição dos Projetos em 30.11.89.

1. Transformação da CIMS (Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde) em Forum de Decisões - Atualizado.

Gerente do Projeto: Ricardo Collar

Posição Atual: A política municipal de saúde passa a ser discutida pela CIMS, onde os movimentos popular e sindical tem representação. Questões como repasse de verbas do SUDS são examinadas no âmbito desta Comissão. As CLIS (Comissão Local Interinstitucional), agora, participam do processo.

2. Recém-nascidos de Alto Risco (crianças com baixo peso) RNAR Atualizado.

Gerente do Projeto: Cleuza Maria Mendes Martins Pinto

Posição Atual: Projeto que trata do atendimento preventivo imediato durante o primeiro ano de vida às crianças de baixo peso, cuidados extensivos às mães. A meta do projeto é visitar 70% dos RNAR, moradores em POA. A coleta de informações na Secretaria Estadual de Saúde, obtida às 5as feiras, melhorou em relação ao mês anterior. Até 30/11/89 foram visitados 474 casos sendo no mês de novembro, efetivadas 36 visitas.

3. Campanha de Recuperação do HPS - Atrasado.

Gerente do Projeto: Maria Helena Weber e Paulo Soares

Posição Atual: Campanha institucional que objetiva obter recursos para a recuperação do HPS, seja reformando instalações, adquirindo novos equipamentos e custeando seu funcionamento. A campanha publicitária está estruturada e seu lançamento está na dependência de patrocínio.

4. Ampliação da Equipe de Enfermagem do HPS e Divisão de Saúde Pública - Atrasado.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto desenvolvido normalmente, tendo sido chamados e nomeados 32 enfermeiros de nível superior.

.....

O concurso para Auxiliar de Enfermagem, que dispõe de 286 vagas, será realizado na 2a. semana de janeiro/90.

5. Municipalização dos Serviços de Saúde - Atualizado.

Gerente do Projeto: Soraya M. Vargas Côrtes

Posição Atual: A discussão da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde tem sido acompanhada, no Congresso Nacional. O Plano Municipal de Saúde está sendo formulado, prevendo-se sua conclusão no próximo mês. Desenvolvem-se tratativas com o Governo do Estado para operacionalização do objetivo deste processo.

6. Campanha para Recuperação das Creches do Município - Atrasado.

Gerente do Projeto: Maria Helena Weber e Cleonice Salomão Cougo.

Posição Atual: Projeto ainda não desenvolvido plenamente porque aguarda o lançamento da campanha de recuperação do HPS, para retro alimentação do projeto. Esta atividade do projeto deverá ser reprogramada para 1990. Neste mês liberados NCz\$ 63.072,00 para aquisição de 2 fogões industriais, 1 refrigerador comercial, eletrodomésticos e cadeiras.

7. 100% de cobertura vacinal nas creches municipais - Concluído.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Neste mês atingiu-se a integralidade das metas programadas, ou seja, imunizar com vacinas Sabin; DTP, Sarampo e BCG todas as crianças frequentadoras das creches municipais.

8. Farmácia Industrial na SMSSS - Reprogramado.

Gerente do Projeto: Silvana Terezinha Giacobbo

Posição Atual: Projeto que se propõe à produção de detergentes e desinfetantes para atender à demanda interna da PMPA, calculada em 750 l/mês. Ainda persistindo a dificuldade área física, este projeto foi reprogramado para

.....

o próximo ano. Os equipamentos necessários já foram adquiridos.

9. Estudo do Desenvolvimento de Crianças de 0-5 anos -Atualizado.

Gerentes do Projeto: Denise Rangel Ganzo e Maria de Lourdes Drechler.

Posição Atual: Projeto obedecendo as fases cronogramadas. Acompanha o desenvolvimento de crianças menores de 0-5 anos residentes em POA. Amostragem de 3300 crianças.

10. Avaliação Antropométrica de Crianças de jardins e las. sêries de 3 Escolas Municipais - Atualizado.

Gerente do Projeto: Mara Przestrselemiec Aronis

Posição Atual: Diagnóstico, acompanhamento e melhoria do estado nutricional de alunos de três escolas municipais é o objetivo deste projeto, que está dentro do programado. Pretende-se alcançar a melhoria do estado de saúde e nutricional de 70% do universo escolhido. Trabalho desenvolvido integradamente com a SMED.

11. Conclusão de Censos Auditivo e Visual das Crianças das Escolas Municipais - Atrasado.

Gerente do Projeto: Rejane Pedroso.

Posição Atual: A partir do diagnóstico da situação, triagem dos casos-problema e distribuição a serviços especializados, pretende-se prevenir as deficiências auditiva e visual dos escolares. O universo do projeto é a integridade da população escolar da rede municipal. Em ambos censos, até 30/11/89, foram avaliadas 100% das crianças da 1a. série e classes especiais. No censo auditivo, 7,2% apresentavam deficiências e, no visual, 16%, tendo sido encaminhadas para tratamento. A participação dos professores de classe, nas fases de aplicação dos testes e revisão dos procedimentos médicos adotados, é muito importante para melhorar o rendimento escolar.

12. Início do Censo Postural das Crianças das Escolas Municipais - Reprogramado.

.....

Gerente do Projeto: Rejane Pedroso

Posição Atual: Projeto ainda não iniciado por deficiência na estrutura de pessoal. Neste mês contratado um reumatologista, daí decorrendo a reprogramação da proposta. Em três escolas municipais será procedido um levantamento postural da população escolar, objetivando detectar precocemente doenças que comprometem o rendimento escolar, e até mesmo, determinam processos cirúrgicos de risco. Tratamento eficaz e econômico para os casos diagnosticados, com recomendação de exercícios corretivos posturais, treinamento dos professores de Educação Física, orientação aos professores regentes sobre mecânica corporal e regras posturais em salas de aula são objetivos específicos do projeto.

13. Vigilância Epidemiológica em Acidentes do Trabalho (AT)-Atualizado.

Gerente do Projeto: Vera Riet

Posição Atual: Este projeto pretende enquadrar todos os casos de AT no sistema de vigilância epidemiológica, expandido a todos os trabalhadores de POA. A identificação dos casos de acidentes do trabalho; delimitação de áreas de maior risco ; integração da atividade fiscalizatória; relação dos ATs com alcoolismo são objetivos do projeto examinado, que se propõe mapear ocorrências, treinar pessoal, orientar os acidentados, além de outros procedimentos. Este projeto dispõe de NCz\$ 100.000,00, resultante do convênio com o Ministério do Trabalho, para início das atividades. Instalado o processo licitatório para a aquisição dos equipamentos previstos.

14. Reforma emergencial em Unidades Sanitárias, 9 creches, setores do HPS, PAM-3, com complementação das equipes de trabalho - Atrasado.

Gerentes do Projeto: Ana Maria Cattani, Álvaro Kniestedt, Mirian Rosa e Rogério Amoretti

Posição Atual: O objetivo deste projeto é a execução de pequenas reformas em várias unidades operacionais da SMSSS para adaptação física ao programa de atendimento. Em

.....



paralelo pretende-se também, complementar as equipes de trabalho para que possam dar resposta à demanda. No plano das obras, os projetos técnicos estão prontos e algumas obras foram realizadas, todavia, a indisponibilidade de recursos limita a ação. Houve avanços no que se refere à reestruturação de pessoal.

15. Incorporação de Ambulâncias à frota existente - Concluído.

Gerente do Projeto: Paulo Soares

Posição Atual: Adquiridas e já em operação duas ambulâncias, modelo Caravan, para auxiliar na remoção de pacientes e atender urgências. Recursos orçamentários próprios.

16. Abertura da US Rubem Berta - Atualizado.

Gerente do Projeto: Ricardo Ceccia

Posição Atual: A US Rubem Berta, construída em 1988, não estava operando por falta de recursos humanos. Realizaram-se obras de adequação física e implantaram-se equipamentos. A estrutura de pessoal ainda não foi completada. Esta US não funcionará a plena capacidade, contudo deverá ser inaugurada no próximo mês. Atende a população da zona norte e situa-se junto ao Conjunto Habitacional Rubem Berta .

17. Implantação de Centros Integrados de Atenção à Saúde do Trabalhador (CIAST) no Município de POA - Atualizado.

Gerente do Projeto: Vera Riet

Posição Atual: O estudo das doenças ocupacionais dos trabalhadores do município, com registro de casos, orientação a pacientes e divulgação de relatórios é o que se propõe este projeto. Para tanto, pretende-se instalar três centros de saúde do trabalhador no próximo triênio (um por ano). Firmado convênio com o Ministério do Trabalho, que já repassou NCz\$ 95.000,00 em novembro/89, para a aquisição de equipamentos.

18. Implantação do Centro de Reabilitação PAM- Atrasado.

Gerente do Projeto: Marcelo Generali da Costa

.....

...

Posição Atual: A instalação de um centro de atendimento à pacientes reumáticos é a pretensão do projeto. Realização de diagnósticos precoces, prestação de atendimento médico, farmacêutico, fisioterápico e traumato-ortopédico de urgência e ações de recuperação funcional são objetivos específicos. A implantação deste projeto tem sido prejudicada pela limitação de recursos para execução de obras. Previamente algumas atividades estão sendo desenvolvidas.

19. UTI de Queimados do HPS - Atualizado.

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto sendo desenvolvido normalmente, que visa reformar a unidade de atendimento a queimados do HPS, mediante convênio Petrobrás-PMPA. Falta apenas complementar a estrutura de pessoal, o que não inviabiliza o funcionamento desta Unidade.

20. Reconstituição das equipes das creches municipais - Atualizado.

Gerente do Projeto: Cleonice Salomão Cougo

Posição Atual: A reestruturação das equipes de trabalho das creches municipais é condição para melhorar o atendimento a crianças menores de 6 anos residentes em POA, operando-as na plenitude da capacidade física instalada. Introduzir dois turnos de trabalho, e prestar atendimento pedagógico, via professores da SMED, são objetivos do projeto. Até novembro/89, já foram nomeados 25 monitores e 6 cozinheiros. Há solicitação de mais 6 cozinheiros e 11 auxiliares de cozinha. A SMA encaminhou projeto-de-lei para criação de cargo de MONITOR, cabendo 118 vagas para a SMSSS.

21. Ampliação de creche Miriam Silveira Luzardo-Reprogramado

Gerente do Projeto: Ana M. Cattani

Posição Atual: Projeto arquitetônico concluído. A execução das obras está na dependência de recursos. Encaminhada consulta sobre financiamento ao BNDES. As obras de ampliação da capacidade e reforma do lay-out interno totalizam

...

340m<sup>2</sup> e estão orçadas em NCz\$ 600.000,00 aproximadamente. Está prevista a instalação de um berçário para atender crianças de 0-2 anos.

22. Aquisição de Tomógrafo Computadorizado - Atualizado.

Gerente do Projeto: Paulo Soares

Posição Atual: A participação do Governo do Estado neste projeto é de grande importância, na medida em que transferiu recursos a fundo perdido (50%) e antecipou parcelas do ICMS (50%) para a aquisição deste equipamento, de grande valia para diagnosticar atendimento de emergência. Preço do equipamento: US\$ 700.000. O processo de licitação foi instalado e, atualmente, encontra-se em fase de julgamento das propostas, com entrega prevista para meados do próximo ano.

23. Mobilização Pública pela Municipalização da Saúde - Atualizado.

Gerente do Projeto: Ricardo Collar

Posição Atual: Este projeto tem como objetivo mobilizar o movimento popular e a sociedade civil, através das mais diversas formas, para as vantagens da municipalização de saúde. Iniciativas políticas estão sendo desenvolvidas com este propósito. O Plano de Municipalização de Saúde em fase de estruturação, passa a ser discutido internamente.

Coordenador Geral dos Projetos: Clovis Ilgenfritz da Silva  
Posição dos Projetos em 30/11/89.

- 1 - Debate Público do Orçamento de 1990 - Concluído.  
Gerente do Projeto: Cesar Augusto Oliveira Bujes  
Posição Atual: Concluída a discussão com a comunidade.  
Encaminhados à Câmara e aprovados o Orçamento/90 e o Plano de Obras/90.
- 2 - Elaboração e debate público do Plano de Governo 1990/92 - Atrasado.  
Gerente do Projeto: Jaime Rodrigues.  
Posição Atual: Concluída etapa de globalização, análise de redação e montado o cronograma de discussão do Plano para dezembro. As propostas da etapa de globalização do Plano de Governo foram apresentadas ao Prefeito e Vice-Prefeito e, posteriormente, enviadas ao Secretário. A partir daí, iniciou-se a primeira etapa do processo de discussão interna, que resultará na retomada da discussão, a nível de secretariado, prevista para dezembro, onde pretende-se a definição da linha política de atuação do governo e a hierarquização das prioridades.
- 3 - Estímulo à criação de Conselhos Populares - Reprogramado.  
Gerente do Projeto: Eliane D'Arrigo Green  
Posição Atual: Projeto dependendo de definição política. Reprogramado para o Plano Trienal.
- 4 - Agilização da expedição das cartas de HABITE-SE Lei nº 135/85. - Atrasado.  
Gerente do Projeto: Breno Ribeiro  
Posição Atual: No mês de novembro, foram emitidas 93 DMs para regularização da L.C. 135/85, totalizando, até o momento, 1.203 emissões referentes a parte do processo que cabe à SPM.

.....

- 5 - Conclusão das obras da Usina do Gasômetro em cooperação com o Governo do Estado. - Atrasado.

Gerente do Projeto: Adalberto da Rocha Heck

Posição Atual: Protocolo de Intenções e Convênio com o Governo do Estado em fase de definição final. Foi definida a forma de captação de recursos e realizado o zoneamento geral do prédio. Com o novo uso passa a denominar-se Centro Cultural do Trabalho e do Trabalhador.

- 6 - Convênio com Universidade Federal do RS e ciclo de debates sobre POA e a qualidade de vida de seus habitantes- Atrasado.

Gerente do Projeto: Rogério Malinski

Posição Atual: O processo de levantamento de projetos da PMPA e a avaliação da possibilidade de desenvolver programas conjuntos com as universidades, esta sendo realizada pela Comissão dos representantes das Secretarias. Está prevista para o dia 12-12 a assinatura do Convênio pelo Senhor Prefeito e o Reitor da UFRGS.

- 7 - Ação integrada de órgãos da Prefeitura em áreas críticas através de 05 operações "SOS - Porto Alegre". - Atualizado.

Gerente do Projeto: Romeo Felipe Ortiz

Posição Atual: Em novembro, dentro do projeto de atendimento em caráter emergencial, foi realizado o S.O.S. Lomba do Pinheiro, através de ação conjunta do DEP, DMLU SMOV e DMAE. Entre as atividades desenvolvidas no local, destacam-se: limpeza de 65 poços-de-visita e bocas-de-lobo; desobstrução de 30m de rede; reposição de 23 grades e lajes; limpeza e abertura de 1.660m de valas; rebaixamento de 350m de valetas; reposição de 9m<sup>3</sup> de tubos; construção de 18m de rede; remoção de focos de lixo, limpeza geral, capina e colocação de placas em 12 vilas; manutenção, troca de lâmpadas e instalação de novos pontos de luz, totalizando 63 atendimentos, em 10 vilas; patrolamento em 26.300m; abertura de 440m de valas; limpeza de 3.490m de valas; conserto de 02 quadros 3/4"; conserto de 64 ramais 3/4;

.....

conserto de 05 registros 3/4," colocação de 02 redes gerais de 60mm, entre outras.

- 8 - Liberação das verbas da EBTU para reconstrução dos abrigos das estações de ônibus dos corredores - Concluído.

Gerente do Projeto: Dario Lima do Prado (SPM).

Posição Atual: Concluído o relatório de avaliação a ser submetido ao BIRD, que dará origem ao "Programa Estrutural de Transportes Urbanos, EBTU/V, PMPA". Este Programa e a documentação necessária foram encaminhados aos técnicos da EBTU e ao Coordenador do Programa, na SMOV, em outubro, encerrando a participação da SPM no projeto:

- 9 - Sistema de assistência técnica gratuita à Habitação - Atrasado.

Gerente do Projeto: Ary Vasconcellos Real

Posição Atual: O Seminário sobre Habitação, no qual este projeto foi incluído, está em fase de redefinição de objetivos, no que se refere aos temas abordados. A data do seminário foi adiada e sua organização passou a ser coordenada pela SMOV. Entretanto, caso o seminário tenha seus objetivos alterados ou seja transferido para janeiro/90, a SPM pretende elaborar em dezembro um projeto de assistência técnica gratuita à habitação, tendo por base os trabalhos elaborados pelos Sindicatos, CREA e Universidades.

- 10 - Elaboração de Plano Municipal de Habitação - Reprogramado.

Gerente do Projeto: Cesar Augusto Oliveira Bujes

Posição Atual: Incluído no PAG (Plano de Ação Governamental). Através do PAG será definida e desenvolvida a questão do Plano Municipal de Habitação.

- 11 - Criação de Cooperativas Habitacionais - Atrasado.

Gerente do Projeto: Cesar Augusto Oliveira Bujes

Posição Atual: Realizado seminário sob coordenação

.....

do DEMHAB, envolvendo estudo de elaboração de incentivos à criação das Cooperativas Habitacionais (autônomas). Está em redefinição a gerência do projeto (SPM ou DEMHAB).

- 12 - Implementação de uma política de recuperação urbana, regularização e urbanização de vilas - Atualizado.

Gerente do Projeto: Nara Jane Moraes Marques

Posição Atual: O trabalho encontra-se em andamento, sendo identificadas as vilas que serão objeto de recuperação e urbanização. Sua finalização está prevista para a última semana de dezembro.

- 13 - Implementação de política de estímulo à utilização dos vazios urbanos (impostos progressivos). - Atrasado.

Gerente do Projeto: Marilu Maraquin

Posição Atual: Em andamento a 3a. etapa do estudo, correspondente à classificação e priorização de ocupação, restrição e contenção das zonas de acordo com seu potencial de uso. Esta etapa prevista para dezembro/89, assim como o relatório correspondente as duas etapas concluídas, serão reprogramados para janeiro/90. Este atraso justifica-se pelo deslocamento da equipe de trabalho deste projeto para o projeto de Lei Orgânica do Município.

- 14 - Instalação de Escritórios Comunitários para recuperação urbana. - Atrasado.

Gerente do Projeto: Nara Jane Moraes Marques.

Posição Atual: O trabalho referente à atividade técnica encontra-se concluído; a implantação dos mesmos depende de recursos que estão previstos no Orçamento de 1990.

- 15 - Elaboração de Projetos para a complementação do Plano Diretor - Atualizado.

Gerentes do Projeto: Maria Tereza Albano e Cléia H. Oliveira.

Posição Atual: Em novembro, conforme cronograma, foi realizada a análise de dados e elaboração de uma proposta.

.....

preliminar no plano geral de ocupação da UTSI 61-Lomba do Pinheiro. Esta fase foi apresentada à comunidade através dos representantes das diversas associações de moradores presentes à reunião realizada em 08-11 no Instituto Cultural São Francisco de Assis. A seguir, foi elaborado o detalhamento das propostas, a nível de definição da hierarquia viária, grupamento de atividades e previsão de equipamentos básicos. A proposta foi discutida na SPM e levada à comunidade em 30.11 para que esta complemente alguns levantamentos e analise a proposta apresentada até 08-12-89. A fase seguinte corresponde à elaboração do documento final a ser encaminhado à Câmara em forma de projeto-de-Lei e Diretrizes Gerais. Em função da priorização da UTSI- 61, em novembro nada foi feito na UTSI-55. Para dezembro, entretanto, pretende-se a discussão desta e elaboração de projeto-de-lei

- 16 - Licitação para venda de índices do FMDU - Atrasado.

Gerente do Projeto: Enio Würdig

Posição Atual: Entregue a licitação para avaliação dos índices a serem ofertados. Pendente de assinatura o decreto executivo alterando diploma existente (9.001, de 07-10-87), que regulamenta o FMDU. Sob exame na CMPA, o projeto-de-lei que autoriza a utilização do saldo dos índices construtivos do FMDU ainda não licitados.

- 17 - Continuidade das obras de implantação do Porto Seco.- Atrasado.

Gerente do Projeto: Rubem Chaves Nunes

Posição Atual: Concluídos os contratos de compra e venda, ficando para serem assinados, por deliberação dos empresários, em janeiro/90 (Edital 01/88). Foi revisada em conjunto com a FGM, e encaminhada a SGM a minuta de Projeto de-Lei Complementar, para alienar áreas territoriais no Porto Seco. Encontram-se em andamento os Projetos Complementares de implantação de obras na área, através dos órgãos intervenientes do Município; os estudos

.....



atualização do Regime Urbanístico do Porto Seco (L.C.82/83), referente ao Uso do Solo e Modelo Espacial; e a elaboração de Edital de venda de áreas territoriais, visando a continuidade de implantação do Projeto Porto Seco.

- 18 - Continuação da busca de recursos técnicos, econômicos e financeiros junto às áreas de cooperação de entidades privadas, governos e organismos internacionais.- Reprogramado.

Gerente do Projeto: Rogério Malinski

Posição Atual: Projeto em andamento. Há perspectiva de recursos da Itália, destinados ao HPS; estão sendo mantidos contatos neste sentido com o Sr. Manlio Rovesti (Genova). Aguarda-se definição da Federação Mundial das Cidades Irmãs referente ao convênio de cooperação técnica com Nancy (França).

- 19 - Banco Municipal de Desenvolvimento. - Atrasado

Gente do Projeto:

Posição Atual: Projeto não iniciado, dependendo de concepção.

- 20 - Levantamento Aerofotogramétrico do Município em cooperação com o Governo do Estado. - Reprogramado.

Gerente do Projeto: Adalberto da Rocha Heck

Posição Atual: Mantidos os contatos com a METROPLAN. Projeto depende de realização de novo voo.

- 21 - Guaíba Vive.- Atrasado

Gerente do Projeto: Renato S. Ferreira (SMAM)

Posição Atual: Realizada a organização interna dos grupos de trabalho que ficaram com a seguinte denominação: Grupo de Trabalho de Projetos de Saneamento Ambiental, Grupo de Trabalho de Projetos Urbanísticos e Grupo de Trabalho de Projetos de Educação Ambiental e Turismo Ecológico. Foram definidas como áreas de atuação emergencial a Praia do Lami e a orla próxima ao Gazômetro. No que se refere

.....

a esta última, a RBS adotou o Parque Maurício Sirostsky Sobrinho, o qual tem limite na orla do Guaíba, portanto, os projetos para o local são de interesse também da iniciativa privada, o que ajudará a viabilizar as obras. No que se refere a Praia da Lami, foi realizada reunião com a comunidade, onde foi apresentado o vídeo do Guaíba Vive e explicado o trabalho que será desenvolvido no local. Nesta oportunidade a comunidade colocou suas preocupações, que resultaram num plano de ação emergencial, do qual foram realizados: recuperação da via marginal, substituição e conserto de pontos de iluminação e recuperação dos sanitários da orla que está sendo realizada. Foram realizadas apresentações do vídeo na SMAM, SMSSS, SMC, DEPHAB, DMAE, SMOV, SPM, SMIC e Movimento Ecológico de POA.

- 22 - Urbanização da área de entorno do Theatro São Pedro, em co operação com o Governo do Estado.- Atrasado.

Gerente do Projeto: Adalberto da Rocha Heck

Posição Atual: Protocolo de Intenções em fase de definição final. Realizado levantamento topográfico, avaliação das desapropriações, maquete do terreno e estudos preliminares de ocupação.

- 23 - Uso pela população de espaços do Cais do Porto, em coopeeração com o Governo do Estado. - Reprogramado.

Gerente do Projeto: Adalberto da Rocha Heck

Posição Atual: Conforme entendimentos mantidos com o Secretário do Planejamento do Estado do RS, o projeto será reprogramado para o próximo exercício.

- 24 - Projeto Centro - Atualizado.

Gerente do Projeto: José Carlos Pereira da Rosa

Posição Atual: Segmentando-se o projeto da Área Central, registramos a seguinte situação: a) Urbanização da Avenida Borges de Medeiros para estacionamento noturno: executado 2/3 das obras, inclusive liberando-se a Esquina

.....

Democrática, já pavimenta, ao trânsito; removidas 13 floristas para a Praça XV de Novembro, entre o Abrigo de Bondes e o Ed. Delapiève. b) Estação Emergencial dos Bombeiros: concluídos projetos arquitetônicos e complementares; elaborado o Termo de Cessão de Uso, entregando-se minutas ao Comandante da BM e Superintendente do INPS, para exame de liberação da área (estacionamento do Ed. INPS, na Av. Mauá). c) Estacionamento Rotativo "Área Azul": Executado o projeto com a seleção da área física; articulação com a BM para a cedência 16 PMs para controle do espaço. d) Reforma do Calçamento da Av. Otávio Rocha: Constituída a Associação dos Logistas da Otávio Rocha para patrocínio das reformas, apresentação à gerência deste projeto de estudo preliminar, tendo recebido diretrizes para o projeto executivo. A par dessas atividades, prosseguem os serviços de manutenção e reparos de passeios e pavimentação de ruas.

25 - Descentralização Administrativa. - Atualizado.

Gerente do Projeto: Eliane D'Arrigo Green

Posição Atual: A Comissão está dando continuidade ao planejamento da descentralização e da avaliação das demandas da população e vinculando-as à proposta de regionalização administrativa. Mantém-se o assessoramento ao escritório regional da Restinga, para o qual está sendo elaborado decreto instituindo-o como Centro Administrativo. Permanece a realização de levantamento das variáveis para a implantação do escritório regional na Zona Norte.

## SMAM

Coordenador Geral dos Projetos: Roque Jacob Steffen

Posição dos Projetos em 30-11-89:

1. Parque da Zona Norte - "Chico Mendes" - Atrasado  
Gerente do Projeto: Udo Silvio Mohr  
Posição Atual: Em novembro, foi realizada a segunda reunião com os representantes da comunidade, onde foi detalhado o programa de funções do projeto e elencado o cronograma das atividades. Quanto às providências técnicas, encontram-se em andamento o levantamento das áreas naturais, levantamento fotográfico da área e do entorno, pesquisa referente à elaboração do entorno e execução de maquete da área. Em estudos a implantação de escritório no CTG e placa comemorativa a "CHICO MENDES". Foram realizados contatos com a SMOV para liberação de equipe de limpeza e destocamento do parque. O projeto enfrenta limitações por falta de recursos para executar o cercamento das áreas naturais, falta de serviços de vigilância e segurança e serviços de topografia.
2. Limpeza e manutenção de 100 Praças - Atrasado  
Gerente do Projeto: Paulo Otto Rübensam  
Posição Atual: Em novembro, receberam corte de grama, varrição, limpeza e coleta de lixo, as praças: Praça 86/2 (Rua Nilo Ruschel), onde houve limpeza em conjunto com o DMLU; Praça Lima Duarte; Praça Luiz Guerra Blessmann; Praça Finlândia, onde também houve serviços de drenagem; Praça Darcy Azambuja, que contou também com melhoria da topografia em atividade conjunta com o DMLU e plantio de 05 bosques nativos; Praça Itati; Praça Belmiro Siqueira; Praça Alba Degrazzia; Praça A.R.I.; Praça Guia Lopes; Praça Jaime Telles; Praça José Alexandre Zachia; Praça Jardim das Palmeiras, Praça Maurício Zeducliver; Praça Desembargador Vieira Pires; Praça Morro da Primavera; Praça Jurandy Barcelos da Silva; Praça Emílio Ripoll; Praça João Bergmann; Praça Jornal do Comércio; Praça Esperanto; Praça Frank Long, na qual também foram colocadas tra

. . .

ves de goleiras, de volei, demarcada a quadra de futebol e colocado saibro; Praça 55/1 (Jardim São Pedro); Praça dos Gusmões; Praça José Massini, na qual também foram pintados os brinquedos; Praça Arco Verde; Praça Pí nheiro Machado; Praça Davi Rosemblitz; Praça Elias Jorge Moussali, onde também foram pintados bancos e brinquedos; Praça Major Augusto Koch ; Praça Cel. Francelino Cordeiro e Praça Leonardo Macedônia. A atividade de colocação de bancos, brinquedos, pintura, colocação de saibro, areia, iluminação não foram executadas visto que o material necessário ainda não foi recebido.

3. Paisagismo do Arroio Dilúvio - Concluído

Gerente do Projeto: Maria Angélica Tellini

Posição Atual: Arborização concluída, aguardando relatório das zonais de manutenção. Questão do lixo será articulada com o DMLU. Foi agilizado contato com o Consulado Japonês para cooperação técnica, em caráter complementar ao projeto. Material enviado a embaixada contendo: Medidas de preservação da Bacia do Arroio Dilúvio; Tratamento Paisagístico; Estudo de alternativas para reduzir a poluição hídrica do arroio. Obteve boa receptividade por parte do consulado; articulações em andamento.

4. Espaço Alternativo Chico Mendes - Atrasado

Gerente do Projeto: Maria Carmen Torres Canarin

Posição Atual: Cronograma atrasado; inviabilizado andamento do projeto em função do material não ter sido adquirido (encontra-se em fase de compras). Se for adquirido e entregue o material (madeira), o palco poderá ser construído em dezembro. Caso contrário, o projeto será totalmente reprogramado para 90. Para este projeto, houve suplementação no valor de NCz\$ 8.000,00 para a aquisição de material de consumo referente ao mês de novembro. Descartada a possibilidade de patrocínio para a aquisição de cadeiras.

5. Cores e Flores - Concluído

Gerente do Projeto: Maria Angélica Tellini

Posição Atual: Projeto concluído. Houve suplementação

. . .

. . .  
no valor de NCz\$ 10.000,00 para aquisição de material de consumo. Foram plantadas 50.000 mudas de flores distribuídas nos Parques Marinha do Brasil, Moinhos de Vento, Farroupilha, Praça da Matriz e Rótula Carlos Gomes.

6. Campanha de Mobilização Pública para uma Arborização Planejada da cidade - Atrasado

Gerente do Projeto: Maria Angélica Tellini

Posição Atual: Manual sobre arborização redigido, sendo revisado. Pretende-se obter patrocínio. Lançamento previsto para dezembro, com divulgação a ser realizada através de cartazes e faixas educativas. Este manual será distribuído em escolas de 1º e 2º graus, associações de comunidade, empresas construtoras, DMAE, DEP, CRT e CEEE, onde serão realizadas palestras.

7. Mapeamento Geotécnico do Município de POA - Atrasado

Gerente do Projeto: Lenice Chanan

Posição Atual: No mês de novembro, as atividades do projeto foram interrompidas, tendo em vista a organização do "II Colóquio de Solos Tropicais e Subtropicais e sua Aplicação em Engenharia Civil", realizado no período de 29-11 a 01-12-89, pelo Departamento de Pós-graduação em Engenharia Civil/UFRGS, a quem cabe a coordenação do projeto, refletindo nas atividades previstas.

8. Normatização do Manuseio, Transporte e Armazenamento de Produtos Perigosos no Município - Atrasado

Posição Atual: Publicado em 16-11, no Diário Oficial, o Edital de Notificação para cadastramento. Continuará a ser feito em dezembro, o cadastramento das empresas que transportam, manuseiam e/ou armazenam cargas perigosas, com prazo de 60 dias a contar da data de publicação do edital. Também em dezembro, será adquirido o Kit-Test de Emergência e realizada articulação com o DMAE para suprir a falta de pessoal técnico.

Coordenador Geral dos Projetos: Guilherme Barbosa.

Posição dos Projetos em 30-11-89:

1. Ampliação da ETA São João, com aumento da capacidade de produção de 2300 l/s para 4000 l/s de água - Atrasado.

Gerente do Projeto: Francisco A. C. Oliveira.

Posição Atual: Projeto técnico concluído, com início de obras previsto para dezembro/89. Lançada a concorrência e abertas as propostas. Em fase de julgamento para contratação ainda em dezembro. Prazo de execução de obras: 14 meses. Estimativa do valor das obras civis é de NCz\$... 8.000.000,00 (nov/89), não considerados os equipamentos. População atingida: 300.000 habitantes.

2. Ampliação da ETA Belém Novo, com aumento da capacidade de produção de 200 l/s para 500 l/s de água, na 1ª etapa do projeto - Atualizado.

Gerente do Projeto: Francisco A. C. Oliveira.

Posição Atual: Obra iniciada em 12/87 e paralisada após 1 ano. Recontratada em julho/89, para execução em duas etapas. Na etapa final do projeto serão produzidos 1000 l/s. Obras civis dentro da programação, mas se registrando atraso considerável na fabricação e conseqüente entrega dos equipamentos previstos. A conjuntura econômica desfavorável determina esta situação, que refletirá negativamente no cronograma físico das obras. Não considerados os equipamentos previstos nesse projeto, a estimativa do valor das obras civis é de NCz\$ 4.000.000,00 (nov/89). População atingida: 100.000 habitantes.

3. Substituição do sistema atual de medição de vazão, níveis de reservatórios, pressões e medidas elétricas por sistema computadorizado - Atualizado.

Gerente do Projeto: Francisco A. C. Oliveira.

Posição Atual: Conhecido por POA (Programa de Otimiza-

ção de Água), que objetiva informatizar o acompanhamento das operações do sistema de abastecimento de água. Abrange este projeto, o cadastramento da rede distribuidora, implantação do telefone 195 (Atendimento ao público) e monitoramento estatístico, de forma a agilizar as intervenções de gerenciamento do sistema. Tecnologia desenvolvida no RS. Em fase de implantação do projeto-piloto na ETA Moinhos de Ven to, EBAT Cel. Bordini e Reservatório Bela Vista. Com apoio da PROCEMPA, iniciado o processo de treinamento de pessoal próprio para software e adquiridos nove micro-computadores para aplicação no projeto.

4. Obras de estabilização dos taludes da ETA José Loureiro da Silva - Atrasado.

Gerente do Projeto: Francisco A. C. Oliveira.

Posição Atual: Retifica-se informação do relatório anterior, aduzindo que o canteiro de obras somente foi instalado em 28/10/89. O prazo de execução desta obra é de 6 meses. A estimativa de custo é de NCz\$ 850.000,00. Houve recuperação parcial do atraso verificado no cronograma físico.

5. Implantação de 4000 hidrômetros até o final de 1989 - Atualizado.

Gerente do Projeto: Antonio Linus Rech.

Posição Atual: No segundo semestre, que corresponde ao Plano Semestral, foram adquiridos 2300 aparelhos e recuperados outros 1600, tendo sido instalados na rede. Publicado edital, neste mês, para aquisição de mais 10000 unidades, que serão entregues a partir de jan/90, escalonadamente. Projeto de excelente performance, eis que superadas as metas previstas.

6. Substituição de 60 km de rede de abastecimento de água - Atrasado.

Gerente do Projeto: Francisco A. C. Oliveira.

Posição Atual: O universo deste projeto abrange 47 bairros,



compreendendo substituição de canalizações de 100, 200 e 300mm de diâmetro, numa extensão total de 173.172m; beneficiando 31.451 economias, em 387 logradouros, selecionados por registrarem o maior índice de fugas d'água. Licitação realizada para a compra das tubulações, com entrega parcelada. Registra-se problemas no suprimento de peças especiais, que comprometerá o início das obras ainda este ano. A meta de execução de 7,5 km até o fim do ano seguramente não será atingida. Desenvolvem-se tratativas para solucionar o impasse. As obras terão início no Parque São Sebastião. Estimativa do valor da obra é de NCz\$ 11.000.000,00.

## DEMIAB

Coordenador Geral dos Projetos: Adão Clóvis dos Santos

Posição dos Projetos em 30-11-89:

1. Programas de Desenvolvimento Urbano

1.1. Programa de Lotes Urbanizados

1.1.1. Loteamento Cabriuva (Restinga) - Atualizado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Em fase de regularização jurídico-fundiária da área. Projeto técnico e obras concluídas, comercialização provisória efetivada. Resta apenas realizar a ligação de energia elétrica, que envolve serviços de terceiros contratados pela CEE e que deverá ser executada até os primeiros dias de dezembro. As obras de pavimentação, devido ao seu alto custo, serão reprogramadas com vistas à criação de um Fundo com recursos gerados na comercialização do loteamento.

1.1.2. Loteamento Núcleo Esperança (Restinga) - Atrasado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projetos urbanístico e complementares de infra-estrutura concluídos. Regularização jurídico-fundiária da área pendente. Será encaminhado reorçamento do projeto, para liberação de recursos, junto à CEF no início de dezembro.

1.1.3. Loteamento Passo das Pedras II (Passo das Pedras) - Atualizado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: O órgão não possui a titularidade da área, tendo sido revogada a doação; depende de acordo de repasse da área da PMPA para o DEMHAB. Proposta do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU), cujo encaminhamento já foi aprovado,

....

será reencaminhada, em dezembro, para aprovação de alterações realizadas. Em dezembro, serão revistos, também, os projetos de terraplenagem e geométrico.

1.1.4. Loteamento da 5ª Unidade Vicinal (Restinga)- Reprogramado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto reprogramado para 1990. Projeto técnico em desenvolvimento, faltando projetos complementares de infra-estrutura. Estes estudos dependem do encaminhamento do EVU, que está em aprovação. Há problemas de regularização da situação jurídico-fundiária da área.

1.1.5. Loteamento Chácara da Fumaça - Reprogramado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto reprogramado para 1990. Projeto ainda não iniciado, em razão de problemas jurídicos constatados na contratação de serviços técnicos de terceiros. Redefinição dos projetos complementares de infra-estrutura da área em estudo. Em dezembro será dado encaminhamento jurídico aos projetos.

1.2. Programa de recuperação, urbanização e regularização de vilas.

1.2.1. Vila Tronco (Grande Cruzeiro) - Atrasado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: A conclusão das obras da 1ª fase - regularização do sistema viário - está prevista para janeiro/90. Até o final do mês de novembro está prevista a assinatura do acordo com o IPE para definição da área e implantação do escritório no local, de apoio para obras, viabilizando o andamento das atividades. A execução da rede de energia elétrica, prevista na 1ª fase, teve seu projeto alterado por solicitação da CEEE e atualmente encontra-se em licitação (serviços de terceiros contratados pela CEEE). A abertura do sistema viário secundário está em andamento, com atraso, em função da redefinição de área para remoções eda

.....

necessidade de recursos. Projeto urbanístico foi modificado e está em graficação; projetos complementares para infraestrutura básica (água, esgoto) estão sujeitos a modificações.

Os projetos da rede de energia e iluminação encontram-se em elaboração. Para as obras de infraestrutura faz-se necessário viabilizar a expansão de recursos negociados junto à CEF.

#### 1.2.2. Jardim Camaquã (Solidariedade) - Reprogramado

##### Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto reprogramado para 1990. Quanto à regularização jurídico-fundiária do loteamento, o registro da glebas foi encaminhado seguindo-se ao registro dos lotes individualmente. Projetos complementares na dependência de levantamento topográfico. Execução das obras de infraestrutura na dependência da liberação de recursos da CEF, o que in viabiliza a comercialização definitiva.

#### 1.2.3. Vila Nossa Senhora de Fátima - Atrasado

##### Gerente do Projeto:

Posição Atual: Execução de obras depende da definição da área pelo Registro de Imóveis (problemas de registro de matrícula) e liberação dos projetos. A finalização dos projetos está em andamento: os projetos urbanísticos estão em fase de aprovação e os projetos complementares estão prontos. Está prevista, para dezembro, a liberação de recursos pela CEF para as obras de infraestrutura e a aprovação do pedido de prorrogação dos recursos.

#### 1.2.4. Vila Nova Santa Rita (Restinga) - João de Barro - Atrasado

##### Gerente do Projeto:

Posição Atual: Concluídos projetos urbanístico e complementares. A regularização e comercialização estão na dependência do pagamento da desapropriação realizada pela PMPA na área contígua, integrante do loteamento, cuja liberação de

.....

recursos encontra-se em tratativas junto à CEF. Os módulos sanitários (João de Barro) têm 4 unidades concluídas até novembro e o restante será concluído em dezembro. Os recursos a serem liberados pela CEF para os módulos sanitários faltantes e para a aquisição do terreno, possibilitarão a conclusão dos projetos em andamento na área.

1.2.5. Loteamento Figueira (Restinga)- Reprogramado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: A regularização fundiária depende de perícia, registro global do Núcleo Esperança e definição da discussão com a SEHAC em função da área; será reprogramada para 1990. Comercialização provisória está concluída.

1.2.6. Vila Castelo (Restinga)- Reprogramado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Reprogramado para 1990. A regularização fundiária depende de decisão jurídica em relação à área contígua ao loteamento, que já foi encaminhado junto à Comissão de Regularização. Elaboração de projeto de esgoto cloacal faz parte do projeto da 5ª Unidade Vicinal e sua execução depende de recursos junto à CEF.

1.2.7. Regularização de Lotes do DEMHAB - Jardim Europa, Vila Nova São Carlos e Vila Dutra Jardim (incluindo as vilas da Amizade e Santa Helena) - Atrasado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Não houve evolução em relação ao encaminhamento da regularização jurídico-fundiária. Infra-estrutura básica executada.

1.2.8. Recuperação Chácara da Fumaça - Reprogramado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Reprogramado para 1990. Trata-se de loteamento clandestino, dependendo de regularização. Projeto técnico em desenvolvimento; falta definir os projetos complementares. Realização da infra-estrutura depende de liberação de recursos.

....

## 2. Programas Habitacionais

### 2.1. Recuperação e Regularização de Conjuntos Habitacionais

#### 2.1.1. Conjuntos Habitacionais Jenor Jarros e Nova Gleba-Reprogramado

##### Gerente do Projeto:

Posição Atual: Reprogramado para 1990.

Necessita de regularização jurídico-imobiliária. A recuperação física das unidades habitacionais, conveniada com a UFRGS, mediante alocação de recursos técnicos, será reavaliada em dezembro.

#### 2.1.2. Conjuntos Habitacionais Monte Castelo e Silvio Holmbach- Concluído

##### Gerente do Projeto:

Posição Atual: Recuperação concluída em agosto/89.

### 2.2. Conclusão de Conjuntos Habitacionais

#### 2.2.1. Conjunto Habitacional Guapuruvu - Atualizado

##### Gerente do Projeto:

Posição Atual: Obras concluídas em novembro. Efetuada entrega parcial de 400 unidades. O restante das unidades (240) serão entregues na primeira quinzena de dezembro. A regularização da situação jurídico-imobiliária do conjunto foi encaminhada; será efetivada a comercialização com carta de habitação em janeiro/90.

### 2.3. Programa FICAM-IV

#### 2.3.1. Condomínio Juca Batista (Juca Batista)- Concluído

##### Gerente do Projeto:

Posição Atual: Projeto concluído. Carta de habitação será liberada em dezembro e a comercialização ocorrerá em janeiro/90.

.....

2.3.2. Condomínio Vale Verde (Vila Nova) - Atualizado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Obras iniciadas em novembro/89

2.3.3. Condomínio Rosa de Maio (Serraria) - Concluído

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Concluído e comercializado.

2.3.4. Condomínio Costa Lima (Teresópolis) Harmonia (Restinga), Antares e Comandã (Cristal) - Atrasado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Este projeto foi reavaliado, tendo sido excluído do projeto os condomínios Por do Sol (Serraria), Quaraí (Teresópolis), Erexim I e II (Teresópolis), Humberto de Campos (Partenon) por inviabilidade financeira. Por outro lado, foi incluído no projeto o condomínio Antares.

Encaminhado projeto à CEF para avaliar a possibilidade de expandir o limite de financiamento.

Encontra-se em negociações.

3. Aplicação do FGTS em habitação popular, com controle dos municípios. - Atualizado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Iniciativa política. Aprovado no Congresso a legislação que introduz o Conselho de Curadores na administração do FGTS e reduz os prazos de recolhimento das contribuições (CEF). Mantém-se a posição de perseguir outros objetivos.

Coordenador Geral do Projeto: Darci Campani

Posição dos Projetos em 30/11/89:

1. Reativação da usina de reciclagem de lixo, localizada na Zona Sul, com capacidade de processamento de 75 ton/dia - Atrasado  
Gérente do Projeto: José L. P. Maduro  
Posição Atual: A restrição legal para a contratação de pessoal (lei eleitoral) tem comprometido o projeto. Em caráter precário estão sendo recicladas 15 ton/dia de lixo.
2. Início da mecanização dos serviços de varrição com a aquisição de uma varredeira motorizada - Atrasado  
Gerente do Projeto: Eunésio Rigo  
Posição Atual: Recentemente aprovado pela CMPA a abertura de crédito especial, que permitirá a aquisição deste equipamento. A partir da suplementação de recursos, deverá ser desencadeado o processo licitatório correspondente.
3. Compra de caminhão-caçamba para esgotamento de lixo na Praça XV - Concluído  
Gerente do Projeto: Darci Campani  
Posição Atual: Por conveniência, reformou-se um caminhão ao invés de adquirir. Em operação desde 23/10/89, considerando-se concluído o projeto.
4. Adaptação de um caminhão para a coleta de "containers" (grandes recipientes) de até 25 ton - Concluído  
Gerente do Projeto: José L. P. Maduro  
Posição Atual: Projeto concluído, com a entrada em operação em 23/10/89.
5. Implantação do projeto-piloto, através de contrato com empresa francesa, para a coleta de lixo com "containers" no bairro Anchieta - Reprogramado.  
Gerente do Projeto: Pedro Escosteguy  
Posição Atual: Reavaliação do projeto, com vistas à ampliação da área-piloto, incluindo bairros Humaitá, Floresta e Vila Farrapos, determinam sua reprogramação. Pre



. . . .  
 tende-se concluir a elaboração técnica do projeto em dezembro/89. Neste mês, houve aplicação de questionário, caso a caso, para quantificação e qualificação de resíduos. Realizada reunião com ADABA para apresentação do projeto e busca de apoio.

6. Implantação de aterro sanitário para destinação do material inerte resultante do beneficiamento do lixo - Atrasado

Gerente do Projeto: Pedro Escosteguy

Posição Atual: Projeto ainda não iniciado. Efetivadas reuniões da Comissão Técnica (DMLU, SMAM e DMAE). Negociação da área pretendida (Morro Santana) com o proprietário e o movimento ecológico, a ser permutada por índices construtivos. Realizados alguns estudos básicos do projeto. Valor estimado do ante-projeto: NCz\$ 6.694.000,00, com prazo de execução de obras de 36 meses. Descarga diária de lixo domiciliar de 700 ton/dia e volume total do aterro sanitário de 500.000 m<sup>3</sup> de lixo.

7. Expansão do serviço de coleta de lixo tratorizada para toda a Lomba do Pinheiro - Concluído

Gerentes do Projeto: Margareth Araujo e Ademir Castro

Posição Atual: Projeto concluído, cumpridas as etapas previstas, segundo informação.

8. Reforma das capatazias Parobé e de Coleta (Rua Freitas de Castro) - Atualizado

Gerente do Projeto: José L. P. Maduro

Posição Atual: A capatazia da Praça Parobé está pronta, tendo sido inaugurada em 24/10/89. A obra da capatazia de coleta está sendo executada, prevendo-se sua inauguração para dezembro/89.

9. Construção da capatazia junto à Rodoviária - Atrasado

Gerente do Projeto: Darci Campani

Posição Atual: Definida a área para sua localização (Rua Barros Cassal x Av. Farrapos), o projeto técnico está sendo elaborado para execução da obra no próximo ano.

10. Implantação do projeto de coleta seletiva, junto às vilas Juliano Moreira e Urubatan - Atrasado

Gerentes do Projeto: Margareth Araujo e Ademir Castro

. . . .  
Posição Atual: Teve prosseguimento neste mês, a tarefa de conscientização da população-alvo. Pretende-se atuar efetivamente, a partir de dezembro/89, na Vila Juliano Moreira, no Presídio Feminino e Ciem e Centro Comunitário da Vila Elizabeth. Momentaneamente descartada a Vila Urubatan por falta de estrutura de pessoal.

11. Implantação de Plantão nos fins-de-semana para atendimento de serviços emergenciais de limpeza pública - Concluído

Gerente do Projeto: Eunésio Rigo

Posição Atual: Projeto concluído, tendo sido operacionalizado a partir de 31/08/89.

12. Construção de incineradores municipais para dar destino ao lixo hospitalar.- Atrasado

Gerente do Projeto: Pedro Escosteguy

Posição Atual: Efetivadas reuniões com a Secretaria Técnica da CIMS, aprovando-se a proposta de implantação de um incinerador municipal financiado por recursos de fundo especial a ser mantido pelos hospitais. Realizadas simulações de custo de incineração para subsidiar estudos de proposição de taxa de serviço imputável aos hospitais.

13. Mobilização dos recursos disponíveis e da população para melhorar a limpeza pública - Atualizado

Gerente do Projeto:

Posição Atual: Generalização de proposições que visam mobilizar os meios da autarquia para melhorar a limpeza pública. Tal é o caso de campanha popular de conscientização do problema-lixo; recuperação de equipamentos do DMLU; medidas coercitivas contra proprietários de terrenos sujos, etc.

## PROCEMPA

Coordenação Geral dos Projetos: Rogério Santanna dos Santos

Posição dos Projetos em 30.11.89:

1. Desenvolvimento de um Plano-Piloto para a implantação do Sistema de Geoinformação, integrando as informações dos diversos órgãos do Município-Atrasado.

Gerente do Projeto: Marcos Bein

Posição Atual: A tentativa de empréstimo para a aquisição de uma estação de trabalho de geoprocessamento mostrou-se impossível, tendo em vista serem recursos importados, com pouca disponibilidade no país devido às restrições de importação. Atualmente, está sendo negociado junto à empresa GEMPI, que representa o software ARC-INFO, uma cópia deste software para equipamento de pequeno porte, para o período necessário ao desenvolvimento do projeto-piloto; este equipamento, de uso genérico, não inviabiliza o investimento caso o Projeto Geoprocessamento seja interrompido.

2. Implementação do Projeto de Informatização, visando à modernização, agilização e eficiência do Serviço Público Municipal - Atrasado.

Gerente do Projeto: Guilherme Trierweiler

Posição Atual: Criados os Comitês de Informática, em elaboração o Plano Trienal 1990-1992; levantamento macro das áreas e elaboração do Plano Diretor de Informática do DMAE. Implantação de sistemas e equipamentos em andamento.



PLANO SEMESTRAL  
AVALIAÇÃO EM 30/11/89

Das 201 proposições elencadas no Plano Semestral, avaliou-se 220, em razão de:

a) Eliminação de três (3) títulos (I, II e III), considerados no somatório e que não significam projetos em si mesmo. O título IV - Projeto Centro -, como tal, examinado.

b) Eliminação de duas (2) proposições por duplicidade de formulação (Elaboração de Projetos para complementação do Plano Diretor - SPM e Conclusão de 9 logradouros executados através de "Planos Comunitários", acumulados desde 1988 - SMOV).

c) Fusão de duas (2) proposições por conveniência de propositagem (Elaboração do Plano de Governo 1990/92, em 5 fases: detalhamento das prioridades, sistematização e hierarquização, elaboração do projeto, discussão pública, ajustes e formulações - SPM e Debate Público do Plano de Governo 1990/92 - SPM; Estímulo à criação dos Conselhos Populares - SPM e Valorização dos "embriões" de Conselhos Populares como canais privilegiados de consulta e debate da atuação da Prefeitura - SPM).

d) Decomposição de duas (2) propostas genéricas da SMC (Criação de meios adequados para permitir que a população perceba a cidade na sua totalidade (cursos, seminários e debates, informação sistemática sobre problemas e Instalação do Circuito Popular de Cultura, operando inicialmente através dos 10 Centros Sociais e Comunitários Urbanos) em 28 subprojetos, nesse nível avaliados.

...



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL  
PLANO SEMESTRAL

...

2.

Assim consideradas, as proposições do Plano Semestral, resumem-se a:

Plano Semestral.....	201	projetos
- Desconsideração de título (-).....	3	"
Duplicidade de formulação (-).....	2	"
Fusão de proposições (-).....	2	"
Decomposição de propostas genéricas (+)..	26	"
	<u>220</u>	"
	<u><u>220</u></u>	"

Na avaliação do Plano Semestral, quanto ao cronograma físico dos projetos, repetiu-se critério anteriormente adotado, qual seja do exame conjunto com as coordenações gerais de projetos dos agentes operacionais, sempre com a preocupação de não induzir classificações precipitadas apenas para satisfazer cobranças. Colocado nestes termos, acreditamos que a posição das proposições reflete perfeitamente a situação de cada uma à data da avaliação.

No curso de novembro, tivemos a conclusão de mais 17 projetos; o número de projetos em dia mantém-se estabilizado, ou seja, 66 em outubro para 64 em novembro; houve atualização de 8 projetos que estavam atrasados, de um mês para outro; mais 12 projetos foram reprogramados para 1990; finalmente, 6 projetos não tem avaliação precisa quanto ao prazo de cronograma.

O Demonstrativo da Situação dos Projetos, por Agentes Operacionais (Secretarias e organismos municipais), na ordem da estrutura funcional da P.M.P.A., está reproduzido adiante.

Porto Alegre, 19 de novembro de 1989.

Econ. Antonio Carlos Carracho Ferreira

Econ. Tatiana Amaral Vatef

SPM - PLANO SEMESTRAL

PLANO SEMESTRAL

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS, POR AGENTES OPERACIONAIS, EM 30/11/89

AGENTES OPERACIONAIS SITUAÇÃO	GP	DEP	SMC	SGM	EPATUR	SMA	SMF	SMOV	SMED	FESC	SMIC	SM	CARRIS	SMSSS	SPM	SMAM	DMAE	DEMAB	DMLU	PROCEMPA	TOTAL	% TOTAL
	CONCLUÍDO	-	1	13	-	3	-	3	-	5	1	1	-	1	2	2	2	-	3	4	-	41
ATUALIZADO	2	6	14	1	1	3	3	1	1	-	3	1	1	12	5	-	3	5	2	-	64	33,5
ATRASADO	3	3	4	-	3	-	-	9	-	-	6	3	-	6	13	6	3	6	6	2	73	41,1
REPROGRAMADO	-	-	14	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	3	5	-	-	7	1	-	36	12,2
SEM AVALIAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
TOTAL	5	10	45	1	7	3	6	14	12	1	11	5	2	23	25	8	6	21	13	2	220	100,0

Obs.: Os percentuais indicados no canto superior esquerdo referem-se à situação de 31/10/89.

SPM: 19/11/89



## PLANO SEMESTRAL

### RELATÓRIO

O acúmulo alcançado nesta Secretaria durante a realização do Plano Semestral não se faz sentir, propriamente, à partir de atividades não ordinárias decorrentes de sua implementação. Fundamentalmente, a dinâmica instaurada por este procedimento político-administrativo permitiu uma maior integração entre os diversos setores, rompendo em certa medida com a lógica fragmentária do trabalho cotidiano, como também forneceu elementos substanciais para o debate que se gerou em torno da elaboração da proposta de Reforma Administrativa, à nível de diagnóstico das distorções do modelo organizacional da PMPA e das referências conceituais que nortearam o processo.

Em relação aos projetos da SMA que não alcançaram seus objetivos até o momento, a situação atual e as perspectivas colocadas serão descritas a seguir.

#### 1. BANCA DE REMANEJAMENTO

Está em funcionamento a Banca Provisória de Remanejamento que atuará, em caráter experimental, até o final do primeiro semestre de 90. Ao final deste período entrará em funcionamento a Banca Permanente cujas atribuições e regimentos serão definidos com base na experiência da Banca Provisória.

#### 2. CONCURSO PÚBLICO PARA OPERÁRIO E GARIS

Em função de problemas relativos ao processamento de dados, a realização da prova prática foi adiada para o início de janeiro. Desta forma, o concurso somente estará concluído no final de fevereiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

### 3. TREINAMENTO OPERACIONAL DE ARTIFICES

Inicialmente este projeto contava com a colaboração do SENAI. Foi temporariamente suspenso por solicitação do SENAI, passando a ser desenvolvido exclusivamente pela PMPA. sua conclusão deverá se dar até o final de março.

### 4. PLANO DE CARREIRA

O prazo previsto para a discussão dos princípios gerais do Plano por parte da comissão paritária SIMPA-Administração foi prorrogado. Assim, somente à partir da aprovação destes critérios, que ocorreu esta semana, é que se dará início aos trabalhos dos grupos executivos. Estes trabalhos deverão se prolongar até agosto de 90, quando a proposta será encaminhada à aprovação pelo Executivo e posteriormente o Projeto de Lei encaminhado ao Legislativo.

### 5. CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Este projeto será redimensionado no sentido de buscar uma metodologia capaz de viabilizar uma estrutura alternativa de treinamento adequada às necessidades da PMPA dentro dos recursos disponíveis - sem prazo definido.

#### PLANO SEMESTRAL DE 1990

Além dos quatro primeiros projetos anteriormente listados que serão automaticamente reprogramados estão previstos os seguintes projetos:

1. Reestruturação do Gabinete do Prefeito e da Secretaria do Governo Municipal.
2. Reestruturação da Secretaria Municipal da Fazenda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3. Reestruturação da Secretaria Municipal da Saúde e Serviço Social,
4. Fusão DEP - DMAE
5. Criação do Escritório de Projetos e Obras na Secretaria Municipal de Obras e Viação.
6. Implantação do Escritório Regional da Zona Norte e do Escritório Regional da Zona Leste.

*Patricia Moraes*  
PATRICIA MORAES  
Assessor Técnico - CS - 01  
22.12.89